

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2021

(ĐẾN 31/07/2021)

Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020

Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến 31/07/2021 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12=7/2	13=10/5
TỔNG CỘNG (A+B)		5,045,759	4,871,188	4,554,270	316,918	174,571	2,016,158	1,978,481	1,928,381	50,101	37,677	40	41	22
A	TỈNH QUẢN LÝ	2,812,433	2,663,620	2,563,620	100,000	148,813	784,817	758,463	736,819	21,644	26,354	28	28	18
I	Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh	5,737	5,737	5,737	0	0	5,736	5,736	5,736	0	0	100	100	0
	Thực hiện dự án	5,737	5,737	5,737	0	0	5,736	5,736	5,736	0	0	100	100	0
1	Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 1)	5,737	5,737	5,737			5,736	5,736	5,736			100	100	0
II	Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	77,932	77,932	77,932	0	0	45,498	45,498	45,498	0	0	58	58	0
	Thực hiện dự án	77,932	77,932	77,932	0	0	45,498	45,498	45,498	0	0	58	58	0
1	Hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm cỏ Đông (giai đoạn 1)	77,500	77,500	77,500			45,067	45,067	45,067			58	58	0
2	Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu	432	432	432	0		431	431	431			100	100	0
III	Sở Tài nguyên & Môi trường	61,485	58,127	58,127	0	3,358	1,193	966	966	0	227	2	2	7
	Vốn kéo dài	3,358	0	0	0	3,358	227	0	0	0	227	7	0	7
1	Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai trên DB TN	3,358	0		0	3,358	227	0	0		227	7	0	7
	Thực hiện dự án	58,127	58,127	58,127	0	0	966	966	966	0	0	2	2	0
1	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	58,127	58,127	58,127			966	966	966			2	2	0
IV	Sở Thông tin và Truyền thông	72,900	72,900	72,900	0	0	8,164	8,164	8,164	0	0	11	11	0
	Chuẩn bị đầu tư	400	400	400			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung	200	200	200			0	0	0			0	0	0
2	Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	200	200	200			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	72,500	72,500	72,500	0	0	8,164	8,164	8,164	0	0	11	11	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
1	Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số	8,000	8,000	8,000			5,919	5,919	5,919			74	74	0
2	Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025	30,000	30,000	30,000			343	343	343			1	1	0
3	Bổ sung, nâng cấp thiết bị bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh	10,000	10,000	10,000			28	28	28			0	0	0
4	Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh	6,500	6,500	6,500			1,613	1,613	1,613			25	25	0
5	Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)	8,000	8,000	8,000			114	114	114			1	1	0
6	Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số	10,000	10,000	10,000			147	147	147			1	1	0
V	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	155	155	155	0	0	154	154	154	0	0	100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	155	155	155	0	0	154	154	154	0	0	100	100	0
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tinh TN	155	155	155			154	154	154			100	100	0
VI	Sở Giáo dục và Đào tạo	928	928	928	0	0	518	518	518	0	0	56	56	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dự án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 theo QĐ 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018	200	200	200			0	0	0			0	0	0
2	Xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên, học sinh	200	200	200			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	528	528	528	0	0	518	518	518	0	0	98	98	0
1	Trường TH Long Phước, điểm Tây, Bến Cầu	42	42	42			41	41	41			99	99	0
2	Trường TH Tiên Thuận B, điểm ấp A, Bến Cầu	41	41	41			41	41	41			100	100	0
3	Trường TH Long Chữ A, điểm Long Tân, Bến Cầu	42	42	42			42	42	42			100	100	0
4	Trường TH Long Thuận B, điểm Long An, Bến Cầu	49	49	49			49	49	49			99	99	0
5	Trường TH Hòa Đông A, điểm Dân Sinh, Tân Biên	23	23	23			22	22	22			97	97	0
6	Trường TH Hòa Đông A, điểm Thanh Niên, Tân Biên	23	23	23			22	22	22			97	97	0
7	Trường TH Thạnh Tây B, điểm Trảng Dông, Tân Biên	22	22	22			21	21	21			95	95	0
8	Trường TH Tân Phong C, điểm Chót Mạt, Tân Biên	19	19	19			18	18	18			97	97	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
9	Trường TH An Thạnh, điểm ấp Voi, Bến Cầu	24	24	24			23	23	23			96	96	0
10	Trường TH Tiên Thuận C, điểm Bàu Ong, Bến Cầu	24	24	24			23	23	23			96	96	0
11	Trường TH Long Khánh, điểm Long Cường, Bến Cầu	19	19	19			18	18	18			96	96	0
12	Trường TH Tân Lập, điểm Lò Than, Tân Biên	2	2	2			2	2	2			94	94	0
13	Trường TH Thạnh Bình B, điểm Cây Cây, Tân Biên	10	10	10			9	9	9			92	92	0
14	Trường TH Tân Phong A, điểm Bàu Xôm, Tân Biên	19	19	19			19	19	19			100	100	0
15	Trường TH Tân Thạnh, điểm Tân Nam, Tân Biên	17	17	17			17	17	17			98	98	0
16	Trường TH Tân Lập, điểm Nông Trường, Tân Biên	13	13	13			13	13	13			99	99	0
17	Trường TH Hòa Hiệp, điểm Hòa Lợi, Tân Biên	20	20	20			20	20	20			100	100	0
18	Trường TH Thạnh Sơn, điểm Thạnh Nam, Tân Biên	21	21	21			20	20	20			96	96	0
19	Sửa chữa, cải tạo Trường TH huyện Bến Cầu	26	26	26			25	25	25			98	98	0
20	Sửa chữa, cải tạo Trường TH huyện Tân Biên	54	54	54			54	54	54			100	100	0
21	Trường TH Thạnh Bắc A, điểm Xóm Chàm, Tân Biên	17	17	17			17	17	17			98	98	0
22	Trường TH Mô Công, điểm Gò Đá, Tân Biên	1	1	1			1	1	1			76	76	0
VII	Sở Y tế	19,500	19,500	19,500	0	0	8,390	8,390	8,390	0	0	43	43	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	19,500	19,500	19,500	0	0	8,390	8,390	8,390	0	0	43	43	0
1	Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện tỉnh Tây Ninh	9,500	9,500	9,500			8,390	8,390	8,390			88	88	0
2	Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử	10,000	10,000	10,000			0	0	0			0	0	0
VIII	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	3,133	2,813	2,813	0	320	2,000	2,000	2,000	0	0	64	71	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	320	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Trụ sở làm việc Trung tâm văn hóa Nghệ thuật Tỉnh	320	0			320	0	0			0	0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	2,813	2,813	2,813	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	71	71	0
1	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh	2,450	2,450	2,450			1,637	1,637	1,637			67	67	0
2	Tượng đài chiến thắng Junction City	363	363	363			362	362	362			100	100	0
IX	Sở Kế hoạch và Đầu tư	22,000	22,000	22,000	0	0	13,291	13,291	13,291	0	0	60	60	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	22,000	22,000	22,000	0	0	13,291	13,291	13,291	0	0	60	60	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
1	Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050	22,000	22,000	22,000			13,291	13,291	13,291			60	60	0
X	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	4,181	4,181	4,181	0	0	3,287	3,287	3,287	0	0	79	79	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	500	500	500			0	0	0			0	0	0
2	Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	280	280	280			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	3,401	3,401	3,401	0	0	3,287	3,287	3,287	0	0	97	97	0
1	Mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm Kiểm soát cửa khẩu Mộc Bài.	3,401	3,401	3,401			3,287	3,287	3,287			97	97	0
XI	BQLDA ĐTXD Giao thông	826,979	696,862	596,862	100,000	130,117	321,585	303,205	281,561	21,644	18,379	39	44	14
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mâu)	300	300	300			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	696,562	696,562	596,562	100,000	0	303,205	303,205	281,561	21,644	0	44	44	0
1	Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)	150,000	150,000	150,000			91,253	91,253	91,253			61	61	0
2	Đường Đất Sét -Bến Cui	95,000	95,000	95,000			32,973	32,973	32,973			35	35	0
3	Cầu An Hòa	90,000	90,000	90,000			33,129	33,129	33,129			37	37	0
4	Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)	50,000	50,000	50,000			19,229	19,229	19,229			38	38	0
5	Đường ĐT.781 đoạn Phước Tân - Châu Thành, thuộc dự án đường ra cửa khẩu Biên Mâu	55,000	55,000	55,000			41,843	41,843	41,843			76	76	0
6	Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)	151,000	151,000	51,000	100,000		55,641	55,641	33,997	21,644		37	37	0
8	Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)	70,000	70,000	70,000			199	199	199			0	0	0
9	Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cổng số 3 (ĐT.781B) giai đoạn 2	14,000	14,000	14,000			13,323	13,323	13,323			95	95	0
10	Làm đường ra biên giới xã Ninh Diên	18,000	18,000	18,000			13,116	13,116	13,116			73	73	0
11	Đường huyện 12, xã Biên Giới, huyện Châu Thành	221	221	221			220	220	220			100	100	0
12	Nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30/4	3,341	3,341	3,341			2,280	2,280	2,280			68	68	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	130,117	0	0	0	130,117	18,379	0	0	0	18,379	14	0	14

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
1	Đường 781 đoạn từ ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng đến địa giới tỉnh Bình Dương	17,917				17,917					0	0	0	0
2	Đường Trung Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến QL22B	7,366				7,366					2,528	0	0	34
3	Đường và cầu Bến Cây Ổi	2,680				2,680					1,500	0	0	56
4	Nâng cấp mở rộng ĐT 795	400				400					201	0	0	50
5	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT 787B-DT 789	500				500					415	0	0	83
6	NC, MR ĐT.782-ĐT.784 (đoạn từ ngã ba tuyến tránh QL.22 đến ngã tư Tân Bình)	96,254				96,254					13,736	0	0	14
7	Tiểu dự án BT GPMB-Đường cao tốc Tp.HCM-MBai (TâyNinh)	5,000				5,000					0	0	0	0
XII	BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	36,415	36,069	36,069	0	346	20,094	19,771	19,771	0	323	55	55	94
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1,370	1,370	1,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kênh tiêu T6	200	200	200			0	0	0			0	0	0
2	Kênh tiêu suối Ông Hùng	150	150	150			0	0	0			0	0	0
3	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 + 850	200	200	200			0	0	0			0	0	0
4	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500	100	100	100			0	0	0			0	0	0
5	Nạo vét rạch Gò Suối từ Sông Vàm cò Đông đến cầu Tá Bàng	200	200	200			0	0	0			0	0	0
6	Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753	100	100	100			0	0	0			0	0	0
7	Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300	100	100	100			0	0	0			0	0	0
8	Xây mới chòi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát	50	50	50			0	0	0			0	0	0
9	Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - Vườn quốc gia Lò Gò-Xa mát	20	20	20			0	0	0			0	0	0
10	Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát giai đoạn 2021-2025 (Làm mới 10km đường ranh nông lâm)	100	100	100			0	0	0			0	0	0
11	Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu	100	100	100			0	0	0			0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
12	Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Thanh, Tân Bình, Tân Biên	50	50	50			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	34,699	34,699	34,699	0	0	19,771	19,771	19,771	0	0	57	57	0
1	Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng	3,000	3,000	3,000			855	855	855			28	28	0
2	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12A, T12-17	2,300	2,300	2,300			912	912	912			40	40	0
3	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Phước Ninh, xã Phước Minh huyện DMC - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T0-2, T0-3, A4	1,300	1,300	1,300			1,221	1,221	1,221			94	94	0
4	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nông thôn nội đồng 02 kênh tiêu T12-13, T12-16	2,000	2,000	2,000			374	374	374			19	19	0
5	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Tân Phong, xã Mô Công, huyện Tân Biên - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T1, T3	1,500	1,500	1,500			1,500	1,500	1,500			100	100	0
6	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Bầu Đôn, huyện Gò Dầu-Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T4B, T4B-0, T4B-3	1,700	1,700	1,700			1,531	1,531	1,531			90	90	0
7	Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299	2,000	2,000	2,000			806	806	806			40	40	0
8	Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng	2,000	2,000	2,000			1,700	1,700	1,700			85	85	0
9	Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu Tiếng	500	500	500			0	0	0			0	0	0
10	Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng	4,500	4,500	4,500			155	155	155			3	3	0
11	Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu	7,500	7,500	7,500			7,392	7,392	7,392			99	99	0
12	Nhà tập thể cho CBNV BQL rừng phòng hộ Dầu Tiếng	132	132	132			132	132	132			100	100	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
13	Nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Chi cục bảo vệ thực vật	67	67	67			67	67	67			99	99	0
14	Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu	1,500	1,500	1,500			1,129	1,129	1,129			75	75	0
15	Xây mới hệ thống cấp nước áp Tân Lâm, xã Tân Hà	1,287	1,287	1,287			1,287	1,287	1,287			100	100	0
16	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước áp Phước Tân, xã Phước Ninh	135	135	135			135	135	135			100	100	0
17	Cụm liên ấp công trình cấp nước xã Ninh Diên (Bến Cừ - Gò Nổi)	228	228	228			228	228	228			100	100	0
18	Kênh tiêu Hội Thành	29	29	29			29	29	29			98	98	0
19	Nâng cấp sửa chữa hệ thống cấp nước áp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên	273	273	273			272	272	272			100	100	0
20	Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc	2,700	2,700	2,700			0	0	0			0	0	0
21	Hàng rào trung tâm Khuyến nông	48	48	48			48	48	48			99	99	0
	Vốn kéo dài	346	0	0	0	346	323	0	0	0	323	94	0	94
1	Làm mới và gia cố kênh TN19-1(K1 + 299-K1 +629) +bsung cống	95	0			95	95	0			95	100	0	100
2	Làm mới Cống tiêu luống K19 +800 kênh chính Tân Hưng	251	0			251	228	0			228	91	0	91
XIII	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh	177,352	177,352	177,352	0	0	59,876	59,876	59,876	0	0	34	34	0
	Chuẩn bị đầu tư	3,400	3,400	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DTLS Căn cứ Dương Minh Châu xã Phước Ninh, huyện DMC	200	200	200			0	0	0			0	0	0
2	Tu bổ, tôn tạo DTLS Chiến thắng Tủa Hai-GĐ2	200	200	200			0	0	0			0	0	0
3	Dự án phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ uy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới	200	200	200			0	0	0			0	0	0
4	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao (giai đoạn 2)	200	200	200			0	0	0			0	0	0
5	Xây dựng các tuyến mương, cống chính chống ngập cho phạm vi các điểm ngập 3,4,5,6 và một phần huyện Hòa Thành thuộc lĩnh vực kênh Ao Hồ	200	200	200			0	0	0			0	0	0
6	Xây dựng các tuyến mương, cống trong điểm ngập số 3 và số 4	200	200	200			0	0	0			0	0	0
7	Chống ngập điểm ngập 140ha tại phường Ninh Thạnh	200	200	200			0	0	0			0	0	0
8	Dự án xây dựng trung tâm hành chính công và Trung tâm Giám sát điều hành	200	200	200			0	0	0			0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
9	Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch	200	200	200			0	0	0			0	0	0
10	Xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu quốc tế Tân Nam	200	200	200			0	0	0			0	0	0
11	Xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu chính Phước Tân	200	200	200			0	0	0			0	0	0
12	Trường THPT Nguyễn Huệ	100	100	100			0	0	0			0	0	0
13	Trường THPT Nguyễn Trãi	200	200	200			0	0	0			0	0	0
14	Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2)	150	150	150			0	0	0			0	0	0
15	Trường THPT Trần Phú	200	200	200			0	0	0			0	0	0
16	Trường THPT Tân Đông	150	150	150			0	0	0			0	0	0
17	Trường THPT Tân Hưng	150	150	150			0	0	0			0	0	0
18	Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện tỉnh Tây Ninh	150	150	150			0	0	0			0	0	0
19	Trường Khuyết tật Tây Ninh	100	100	100			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	173,952	173,952	173,952	0	0	59,876	59,876	59,876	0	0	34	34	0
1	Trường THPT Trần Đại Nghĩa	3,000	3,000	3,000			3,000	3,000	3,000			100	100	0
2	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)	15,000	15,000	15,000			3,585	3,585	3,585			24	24	0
3	Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn	3,000	3,000	3,000			2,501	2,501	2,501			83	83	0
4	Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành	29,300	29,300	29,300			8,390	8,390	8,390			29	29	0
5	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh - giai đoạn 2	6,000	6,000	6,000			2,144	2,144	2,144			36	36	0
6	Trường THPT Nguyễn Trung Trực	3,500	3,500	3,500			1,818	1,818	1,818			52	52	0
7	Trường THPT Lý Thường Kiệt	8,000	8,000	8,000			6,220	6,220	6,220			78	78	0
8	Trường THPT Tân Châu	8,000	8,000	8,000			0	0	0			0	0	0
9	Trường THPT Hoàng Văn Thụ	4,000	4,000	4,000			1,745	1,745	1,745			44	44	0
10	Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi	6,000	6,000	6,000			3,537	3,537	3,537			59	59	0
11	Trường THPT Nguyễn Thái Bình	8,000	8,000	8,000			153	153	153			2	2	0
12	Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	12,000	12,000	12,000			873	873	873			7	7	0
13	Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi	7,000	7,000	7,000			5,215	5,215	5,215			74	74	0
14	Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	6,000	6,000	6,000			3,953	3,953	3,953			66	66	0
15	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1	20,000	20,000	20,000			436	436	436			2	2	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
16	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1	15,000	15,000	15,000			657	657	657			4	4	0
17	Chống ngập điểm ngập số 2 tại Khu dân cư khu phố 5, phường 3	3,000	3,000	3,000			2,516	2,516	2,516			84	84	0
18	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chỉ nhánh huyện Bến Cầu	3,000	3,000	3,000			2,105	2,105	2,105			70	70	0
19	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chỉ nhánh huyện Trảng Bàng	3,000	3,000	3,000			2,002	2,002	2,002			67	67	0
20	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chỉ nhánh huyện Tân Biên	3,000	3,000	3,000			1,930	1,930	1,930			64	64	0
21	Các công trình phục vụ DL sinh thái tại VQG Lò Gò - XM2	730	730	730			730	730	730			100	100	0
22	Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi	7,000	7,000	7,000			5,943	5,943	5,943			85	85	0
23	Trường Trung học phổ thông Quang Trung	86	86	86			86	86	86			100	100	0
24	Xây mới trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh Tây Ninh-Chỉ nhánh Tân Châu	336	336	336			336	336	336			100	100	0
XIV	Ban QLDA GMS	318,293	312,000	312,000	0	6,293	77,124	71,179	71,179	0	5,945	24	23	94
	Vốn kéo dài	6,293	0	0	0	6,293	5,945	0	0	0	5,945	94	0	94
1	ĐA phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mêkông	6,293	0			6,293	5,945	0			5,945	94	0	94
	Thực hiện dự án	312,000	312,000	312,000	0	0	71,179	71,179	71,179	0	0	23	23	0
1	Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh	312,000	312,000	312,000			71,179	71,179	71,179			23	23	0
XV	Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	473	0	0	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vốn kéo dài	473	0	0	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - Khu rừng PH Dầu Tiếng	473	0			473	0	0			0	0	0	0
XVI	Công an tỉnh	52,490	52,490	52,490	0	0	31,012	31,012	31,012	0	0	59	59	0
	Chuẩn bị đầu tư	1,090	1,090	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	200	200	200			0	0	0			0	0	0
2	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	500	500	500			0	0	0			0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
3	Cải tạo sửa chữa trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát	50	50	50			0	0	0			0	0	0
4	Cải tạo sửa chữa trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài	30	30	30			0	0	0			0	0	0
5	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu	140	140	140			0	0	0			0	0	0
6	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu	170	170	170			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	51,400	51,400	51,400	0	0	31,012	31,012	31,012	0	0	60	60	0
1	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh	30,000	30,000	30,000			30,000	30,000	30,000			100	100	0
2	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	2,000	2,000	2,000			654	654	654			33	33	0
3	Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	3,500	3,500	3,500			0	0	0			0	0	0
4	Cải tạo, sửa chữa Đồn Công an Khu kinh tế Mộc Bài thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	900	900	900			356	356	356			40	40	0
5	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	5,000	5,000	5,000			0	0	0			0	0	0
6	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	10,000	10,000	10,000			1	1	1			0	0	0
XVII	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	21,043	21,043	21,043	0	0	11,029	11,029	11,029	0	0	52	52	0
	Chuẩn bị đầu tư	2,600	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng tham mưu	500	500	500			0	0	0			0	0	0
2	Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (GD 2)	1,000	1,000	1,000			0	0	0			0	0	0
3	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 61/Bến Cầu	200	200	200			0	0	0			0	0	0
4	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 40/Châu Thành	200	200	200			0	0	0			0	0	0
5	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 105/Tân Biên	200	200	200			0	0	0			0	0	0
6	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 1/Tân Châu	200	200	200			0	0	0			0	0	0
7	Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS Tỉnh	300	300	300			0	0	0			0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
	Thực hiện dự án	18,443	18,443	18,443	0	0	11,029	11,029	11,029	0	0	60	60	0
1	Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng	10,000	10,000	10,000			5,134	5,134	5,134			51	51	0
2	Nâng cấp sân nền gạch Terrazzo, sơn P, chống thấm, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 40/Châu Thành	3,000	3,000	3,000			2,261	2,261	2,261			75	75	0
3	Xây dựng mới kho lưu trữ văn thư/Bộ CHQS tỉnh	2,500	2,500	2,500			1,488	1,488	1,488			60	60	0
4	Xây dựng mới nhà làm việc cơ quan Văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	2,500	2,500	2,500			1,779	1,779	1,779			71	71	0
5	Trường bắn Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2)	443	443	443			368	368	368			83	83	0
XVIII	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	37,868	37,700	37,700	0	168	9,428	9,404	9,404	0	24	25	25	14
	Chuẩn bị đầu tư	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Xây dựng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vị trí mới	700	700	700			0	0	0			0	0	0
2	Xây dựng Đồn Biên Phòng cửa khẩu Phước Tân	500	500	500			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	36,500	36,500	36,500	0	0	9,404	9,404	9,404	0	0	26	26	0
1	Đồn biên phòng Tân Hà	9,000	9,000	9,000			5,607	5,607	5,607			62	62	0
2	Mua sắm thiết bị doanh cụ cơ quan Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh	6,000	6,000	6,000			2,892	2,892	2,892			48	48	0
3	Nhà ở và làm việc cho Đội công tác địa bàn xã Tân Lập	1,500	1,500	1,500			904	904	904			60	60	0
4	Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu	20,000	20,000	20,000			0	0	0			0	0	0
	Vốn kéo dài	168	0	0	0	168	24	0	0	0	24	14	0	14
1	Đồn biên phòng Tân Hà	51	0			51	0	0			0	0	0	0
2	Đồn biên phòng suối lam	24	0			24	24	0			24	100	0	100
3	Đồn biên phòng Long Phước (847)	93	0			93	0	0			0	0	0	0
XVIX	Chi cục Kiểm lâm	5,017	0	0	0	5,017	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vốn kéo dài	5,017	0	0	0	5,017	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hạng mục trồng cây phân tán tỉnh TN năm 2018-2020	17	0			17	0	0			0	0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
1	Nâng cao năng lực PCCR tỉnh TN giai đoạn 2016-2020 (nguồn DP NSTW 2019 hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện dự án cấp bách về PCCC và BVR năm 2019)	5,000	0	0	0	5,000	0	0		0	0	0	0	0
XX	Tỉnh đoàn Tây Ninh	1,500	1,500	1,500	0	0	849	849	849	0	0	57	57	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,500	1,500	1,500	0	0	849	849	849	0	0	57	57	0
1	Cải tạo Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn	1,500	1,500	1,500			849	849	849			57	57	0
XXI	UBND Thành phố	74,618	74,618	74,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	74,618	74,618	74,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh	74,618	74,618	74,618			0	0	0			0	0	0
XXII	UBND huyện Tân Biên	14,619	14,319	14,319	0	300	13,819	13,819	13,819	0	0	95	97	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mở rộng ngã ba thành ngã tư thị trấn Tân Biên	500	500	500			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	13,819	13,819	13,819	0	0	13,819	13,819	13,819	0	0	100	100	0
1	<i>Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025</i>	13,819	13,819	13,819			13,819	13,819	13,819			100	100	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Đề án Qly, PT rừng SX H.Tân Biên gđ 2020-2025	300	0			300	0	0			0	0	0	0
XXIII	UBND huyện Tân Châu	355	0	0	0	355	155	0	0	0	155	44	0	44
	<i>Vốn kéo dài</i>	355	0	0	0	355	155	0	0	0	155	44	0	44
1	BTHT thu hồi đất XD Doanh trại và thao trường ...174	155	0			155	155	0			155	100	0	100
2	Đề án Qly, PT rừng SX H.Tân Châu gđ 2020-2025	200	0			200	0	0			0	0	0	0
XXIV	BQL DABTXD Thành phố Tây Ninh	43,000	43,000	43,000	0	0	13,356	13,356	13,356	0	0	31	31	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	43,000	43,000	43,000	0	0	13,356	13,356	13,356	0	0	31	31	0
1	Đình Hiệp Ninh	3,000	3,000	3,000			1,219	1,219	1,219			41	41	0
2	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát	40,000	40,000	40,000			12,138	12,138	12,138			30	30	0
XXV	BQL DABTXD huyện Tân Biên	518	518	518	0	0	518	518	518	0	0	100	100	0

[illegible]

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
1	Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nót, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh)	450	450	450			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	40,000	40,000	40,000	0	0	39,888	39,888	39,888	0	0	100	100	0
1	Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát	20,000	20,000	20,000			19,888	19,888	19,888			99	99	0
2	Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh	20,000	20,000	20,000			20,000	20,000	20,000			100	100	0
XXX	BQL DAĐTXD Thị xã Trảng Bàng	28,700	28,700	28,700	0	0	22,064	22,064	22,064	0	0	77	77	0
	Chuẩn bị đầu tư	3,700	3,700	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 2	1,000	1,000	1,000			0	0	0			0	0	0
2	Đề án chống ngập đô thị Trảng Bàng (giai đoạn 1)	2,700	2,700	2,700			0	0	0			0	0	0
	<i>Dự án chống ngập đô thị Trảng Bàng (giai đoạn 1)</i>	200	200	200			0	0	0			0	0	0
	<i>Đề án quy hoạch dự án chống ngập đô thị Trảng Bàng</i>	2,500	2,500	2,500			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	25,000	25,000	25,000	0	0	22,064	22,064	22,064	0	0	88	88	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1	25,000	25,000	25,000			22,064	22,064	22,064			88	88	0
XXXI	BQL DAĐTXD huyện Bến Cầu	2,564	2,500	2,500	0	64	2,113	2,113	2,113	0	0	82	85	0
	Vốn kéo dài	64	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nâng cấp sân vận động huyện Bến Cầu	20	0			20	0	0			0	0	0	0
2	Thành Bào Long Giang	44	0			44	0	0			0	0	0	0
	Thực hiện dự án	2,500	2,500	2,500	0	0	2,113	2,113	2,113	0	0	85	85	0
1	Thành Bào Long Giang	2,500	2,500	2,500			2,113	2,113	2,113			85	85	0
XXXI I	BQL DAĐTXD Thị xã Hòa Thành	13,200	13,200	13,200	0	0	12,526	12,526	12,526	0	0	95	95	0
	Thực hiện dự án	13,200	13,200	13,200	0	0	12,526	12,526	12,526	0	0	95	95	0
1	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh (giai đoạn 1)	8,200	8,200	8,200			7,873	7,873	7,873			96	96	0
2	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil	5,000	5,000	5,000			4,653	4,653	4,653			93	93	0
XXXI II	Ban quản lý Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc	262	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vốn kéo dài	262	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - Khu rừng VHLS Chàng Riệc	262	0			262	0	0			0	0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
XXXI V	Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	327	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	327	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - Vườn QG Lò gò - Xa mát	327	0			327	0	0			0	0	0	0
XXXV	Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen	1,960	1,847	1,847	0	113	762	762	762	0	0	39	41	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	347	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh	347	347	347			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,500	1,500	1,500	0	0	762	762	762	0	0	51	51	0
1	Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh	1,500	1,500	1,500			762	762	762			51	51	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	113	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - khu rừng VHLS Núi Bà	113	0			113	0	0			0	0	0	0
XXXV I	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026	2,000	2,000	2,000			0	0	0			0	0	0
XXXV II	Hội chữ thập đỏ Tây Ninh	1,350	1,350	1,350	0	0	514	514	514	0	0	38	38	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,350	1,350	1,350	0	0	514	514	514	0	0	38	38	0
1	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – tỉnh Tây Ninh	1,350	1,350	1,350			514	514	514			38	38	0
XXXV III	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	5,000	5,000	5,000			5,000	5,000	5,000			100	100	0
XXXI X	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	70,600	70,600	70,600			0	0	0			0	0	0
XXX X	Chưa phân khai	663,929	663,929	663,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	<i>Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương</i>	87,673	87,673	87,673	0	0	0	0				0	0	0
	<i>Nguồn ngân sách địa phương</i>	45,850	45,850	45,850			0	0				0	0	0
	<i>Phát triển và bảo vệ rừng bền vững</i>	1,900	1,900	1,900			0	0				0	0	0
	<i>Phát triển lâm nghiệp bền vững</i>	8,300	8,300	8,300			0	0				0	0	0
	<i>Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện</i>	28,460	28,460	28,460			0	0				0	0	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư chưa phân khai</i>	3,163	3,163	3,163			0	0				0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 31/07/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
2	Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ	576,256	576,256	576,256			0	0				0	0	0
B	HUYỆN QUẢN LÝ	2,233,326	2,207,568	1,990,650	216,918	25,758	1,231,341	1,220,018	1,191,562	28,457	11,323	55	55	44
1	KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2021	1,990,650	1,990,650	1,990,650			1,191,562	1,191,562	1,191,562			60	60	0
2	VỐN BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO	216,918	216,918		216,918		28,457	28,457		28,457		13	13	0
3	VỐN KÉO DÀI 2020 SANG 2021	25,758	0			25,758	11,323	0			11,323	44	0	44

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KHĐT;
- VP Sở (đăng Website);
- Lưu VT, P.TCĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC