

UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2021 (ĐẾN 20/01/2022)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12=7/2	13=10/5
TỔNG CỘNG (A+B)		5.096.339	4.923.639	4.554.270	369.369	172.700	4.238.377	4.083.348	3.881.192	202.157	155.028	83	83	90
A	TỈNH QUẢN LÝ	2.757.122	2.608.309	2.508.309	100.000	148.813	2.211.958	2.072.307	1.975.769	96.539	139.651	80	79	94
I	Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh	7.712	7.712	7.712	0	0	7.671	7.671	7.671	0	0	99	99	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	7.712	7.712	7.712	0	0	7.671	7.671	7.671	0	0	99	99	0
1	Đường 794 đoạn từ ngã ba Cà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 1)	5.737	5.737	5.737			5.736	5.736	5.736			100	100	0
2	Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ CMT8 đến đường Châu Văn Liêm)	1.975	1.975	1.975	0		1.934	1.934	1.934			98	98	0
II	Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	78.001	78.001	78.001	0	0	78.000	78.000	78.000	0	0	100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	78.001	78.001	78.001	0	0	78.000	78.000	78.000	0	0	100	100	0
1	Hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm cỏ Đông (giai đoạn 1)	77.500	77.500	77.500			77.500	77.500	77.500			100	100	0
2	Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu	432	432	432	0		431	431	431			100	100	0
3	Trạm bơm Long Phước A, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh	69	69	69	0		68	68	68			99	99	0
III	Sở Tài nguyên & Môi trường	61.530	58.172	58.172	0	3.358	5.998	4.173	4.173	0	1.824	10	7	54
	<i>Vốn kéo dài</i>	3.358	0	0	0	3.358	1.824	0	0	0	1.824	54	0	54
1	Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai trên DB TN	3.358	0		0	3.358	1.824	0	0		1.824	54	0	54
	<i>Thực hiện dự án</i>	58.172	58.172	58.172	0	0	4.173	4.173	4.173	0	0	7	7	0
1	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	58.172	58.172	58.172			4.173	4.173	4.173			7	7	0
IV	Sở Thông tin và Truyền thông	72.900	72.900	72.900	0	0	72.838	72.838	72.838	0	0	100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	72.900	72.900	72.900	0	0	72.838	72.838	72.838	0	0	100	100	0
1	Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số	27.000	27.000	27.000			27.000	27.000	27.000			100	100	0
2	Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025	18.300	18.300	18.300			18.300	18.300	18.300			100	100	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
3	Bổ sung, nâng cấp thiết bị bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh	11.700	11.700	11.700			11.700	11.700	11.700			100	100	0
4	Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh	5.100	5.100	5.100			5.100	5.100	5.100			100	100	0
5	Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000			100	100	0
6	Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số	800	800	800			738	738	738			92	92	0
V	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	155	155	155	0	0	154	154	154	0	0	100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	155	155	155	0	0	154	154	154	0	0	100	100	0
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh TN	155	155	155			154	154	154			100	100	0
VI	Sở Giáo dục và Đào tạo	778	778	778	0	0	518	518	518	0	0	67	67	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dự án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 theo QĐ 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018	200	200	200			0	0	0			0	0	0
2	Khu in sao đề thi THPT Quốc Gia	50	50	50			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	528	528	528	0	0	518	518	518	0	0	98	98	0
1	Trường TH Long Phước, điểm Tây, Bến Cầu	42	42	42			41	41	41			99	99	0
2	Trường TH Tiên Thuận B, điểm ấp A, Bến Cầu	41	41	41			41	41	41			100	100	0
3	Trường TH Long Chữ A, điểm Long Tân, Bến Cầu	42	42	42			42	42	42			100	100	0
4	Trường TH Long Thuận B, điểm Long An, Bến Cầu	49	49	49			49	49	49			99	99	0
5	Trường TH Hòa Đông A, điểm Dân Sinh, Tân Biên	23	23	23			22	22	22			97	97	0
6	Trường TH Hòa Đông A, điểm Thanh Niên, Tân Biên	23	23	23			22	22	22			97	97	0
7	Trường TH Thạnh Tây B, điểm Trảng Dông, Tân Biên	22	22	22			21	21	21			95	95	0
8	Trường TH Tân Phong C, điểm Chót Mạt, Tân Biên	19	19	19			18	18	18			97	97	0
9	Trường TH An Thạnh, điểm ấp Voi, Bến Cầu	24	24	24			23	23	23			96	96	0
10	Trường TH Tiên Thuận C, điểm Bàu Ong, Bến Cầu	24	24	24			23	23	23			96	96	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
11	Trường TH Long Khánh, điểm Long Cường, Bến Cầu	19	19	19			18	18	18			96	96	0
12	Trường TH Tân Lập, điểm Lò Than, Tân Biên	2	2	2			2	2	2			94	94	0
13	Trường TH Thạnh Bình B, điểm Cây Cây, Tân Biên	10	10	10			9	9	9			92	92	0
14	Trường TH Tân Phong A, điểm Bàu Xôm, Tân Biên	19	19	19			19	19	19			100	100	0
15	Trường TH Tân Thạnh, điểm Tân Nam, Tân Biên	17	17	17			17	17	17			98	98	0
16	Trường TH Tân Lập, điểm Nông Trường, Tân Biên	13	13	13			13	13	13			99	99	0
17	Trường TH Hòa Hiệp, điểm Hòa Lợi, Tân Biên	20	20	20			20	20	20			100	100	0
18	Trường TH Thạnh Sơn, điểm Thạnh Nam, Tân Biên	21	21	21			20	20	20			96	96	0
19	Sửa chữa, cải tạo Trường TH huyện Bến Cầu	26	26	26			25	25	25			98	98	0
20	Sửa chữa, cải tạo Trường TH huyện Tân Biên	54	54	54			54	54	54			100	100	0
21	Trường TH Thạnh Bắc A, điểm Xóm Châm, Tân Biên	17	17	17			17	17	17			98	98	0
22	Trường TH Mỏ Công, điểm Gò Đá, Tân Biên	1	1	1			1	1	1			76	76	0
VII	Sở Y tế	8.656	8.656	8.656	0	0	8.443	8.443	8.443	0	0	98	98	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	8.656	8.656	8.656	0	0	8.443	8.443	8.443	0	0	98	98	0
1	Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện tỉnh Tây Ninh	8.602	8.602	8.602			8.390	8.390	8.390			98	98	0
3	Đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở y tế	54	54	54			53	53	53			99	99	0
VIII	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	3.133	2.813	2.813	0	320	3.012	2.692	2.692	0	320	96	96	100
	<i>Vốn kéo dài</i>	320	0	0	0	320	320	0	0	0	320	100	0	100
1	Trụ sở làm việc Trung tâm văn hóa Nghệ thuật Tỉnh	320	0			320	320	0			320	100	0	100
	<i>Thực hiện dự án</i>	2.813	2.813	2.813	0	0	2.692	2.692	2.692	0	0	96	96	0
1	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh	2.450	2.450	2.450			2.330	2.330	2.330			95	95	0
2	Tượng đài chiến thắng Junction City	363	363	363			362	362	362			100	100	0
IX	Sở Kế hoạch và Đầu tư	18.470	18.470	18.470	0	0	18.470	18.470	18.470	0	0	100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	18.470	18.470	18.470	0	0	18.470	18.470	18.470	0	0	100	100	0
1	Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050	18.470	18.470	18.470			18.470	18.470	18.470			100	100	0
X	Sở Nội vụ	70	70	70	0	0	70	70	70	0	0	100	100	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
	Chuẩn bị đầu tư	70	70	70	0	0	70	70	70	0	0	100	100	0
1	Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số	70	70	70			70	70	70			100	100	0
X	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	17.531	17.531	17.531	0	0	3.338	3.338	3.338	0	0	19	19	0
	Chuẩn bị đầu tư	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	500	500	500			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	17.031	17.031	17.031	0	0	3.338	3.338	3.338	0	0	20	20	0
1	Mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm Kiểm soát cửa khẩu Mộc Bài.	3.401	3.401	3.401			3.338	3.338	3.338			98	98	0
33	Đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (giai đoạn 1)	13.630	13.630	13.630			0	0	0			0	0	0
XI	BQLDA ĐTXD Giao thông	1.261.541	1.131.424	1.031.424	100.000	130.117	1.139.037	1.015.860	919.321	96.539	123.178	90	90	95
	Chuẩn bị đầu tư	600	600	600	0	0	198	198	198	0	0	33	33	0
1	Tiểu dự án đường mòn Bàu Tả On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mâu)	300	300	300			198	198	198			66	66	0
2	Tiểu dự án Đường vào cầu Ông Sỏi (thuộc dự án đường ra cửa khẩu Biên Mâu)	300	300	300			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	1.130.824	1.130.824	1.030.824	100.000	0	1.015.662	1.015.662	919.123	96.539	0	90	90	0
1	Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)	90.800	90.800	90.800			49.296	49.296	49.296			54	54	0
2	Đường Đất Sét -Bến Cùi	55.000	55.000	55.000			40.156	40.156	40.156			73	73	0
3	Cầu An Hòa	71.676	71.676	71.676			54.168	54.168	54.168			76	76	0
4	Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)	70.000	70.000	70.000			69.820	69.820	69.820			100	100	0
5	Đường ĐT.781 đoạn Phước Tân - Châu Thành, thuộc dự án đường ra cửa khẩu Biên Mâu	64.000	64.000	64.000			64.000	64.000	64.000			100	100	0
6	Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)	114.700	114.700	14.700	100.000		96.539	96.539	0	96.539		84	84	0
8	Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)	180.000	180.000	180.000			171.782	171.782	171.782			95	95	0
9	Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến Bờ Hồ - Bàu Vương - Cống số 3 (ĐT.781B) giai đoạn 2	13.324	13.324	13.324			13.323	13.323	13.323			100	100	0
10	Làm đường ra biên giới xã Ninh Điền	26.000	26.000	26.000			22.868	22.868	22.868			88	88	0
11	Đường huyện 12, xã Biên Giới, huyện Châu Thành	221	221	221			220	220	220			100	100	0
12	Nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30/4	3.341	3.341	3.341			3.340	3.340	3.340			100	100	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
13	Nâng cấp, mở rộng ĐT.795	138.256	138.256	138.256			128.565	128.565	128.565			93	93	0
14	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT 787B-DT 789	300.000	300.000	300.000			298.078	298.078	298.078			99	99	0
15	Đường Phước Vinh Sóc Thiết Tà Xia	3.506	3.506	3.506			3.506	3.506	3.506			100	100	0
	Vốn kéo dài	130.117	0	0	0	130.117	123.178	0	0	0	123.178	95	0	95
1	Đường 781 đoạn từ ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng đến địa giới tỉnh Bình Dương	17.917				17.917					16.371	0	0	91
2	Đường Trung Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến QL22B	7.366				7.366					7.366	0	0	100
3	Đường và cầu Bến Cây Ổi	2.680				2.680					2.287	0	0	85
4	Nâng cấp mở rộng ĐT 795	400				400					400	0	0	100
5	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT 787B-DT 789	500				500					500	0	0	100
6	NC, MR ĐT.782-ĐT.784 (đoạn từ ngã ba tuyến tránh QL.22 đến ngã tư Tân Bình)	96.254				96.254					96.254	0	0	100
7	Tiểu dự án BT GPMB-Đường cao tốc Tp.HCM-MBai (TâyNinh)	5.000				5.000					0	0	0	0
XII	BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	34.887	34.541	34.541	0	346	34.882	34.536	34.536	0	346	100	100	100
	Chuẩn bị đầu tư	1.370	1.370	1.370	0	0	1.370	1.370	1.370	0	0	100	100	0
1	Kênh tiêu suối Ông Hùng	150	150	150			150	150	150			100	100	0
2	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 + 850	140	140	140			140	140	140			100	100	0
3	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500	100	100	100			100	100	100			100	100	0
4	Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753	150	150	150			150	150	150			100	100	0
5	Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300	100	100	100			100	100	100			100	100	0
6	Xây mới chòi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát	50	50	50			50	50	50			100	100	0
7	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu	270	270	270			270	270	270			100	100	0
8	Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát	50	50	50			50	50	50			100	100	0
9	Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệc	20	20	20			20	20	20			100	100	0
10	Kênh tiêu Tân Hiệp	50	50	50			50	50	50			100	100	0
11	Nạo vét kênh tiêu Biên Giới	40	40	40			40	40	40			100	100	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
12	Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình	50	50	50			50	50	50			100	100	0
13	Trạm bơm Tân Long	50	50	50			50	50	50			100	100	0
14	Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu	50	50	50			50	50	50			100	100	0
15	Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa	50	50	50			50	50	50			100	100	0
16	Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT	50	50	50			50	50	50			100	100	0
	Thực hiện dự án	33.171	33.171	33.171	0	0	33.166	33.166	33.166	0	0	100	100	0
1	Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000			100	100	0
2	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12A, T12-17	2.900	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900			100	100	0
3	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Phước Ninh, xã Phước Minh huyện DMC - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T0-2, T0-3, A4	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000			100	100	0
4	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nông thôn nội đồng 02 kênh tiêu T12-13, T12-16	1.810	1.810	1.810			1.810	1.810	1.810			100	100	0
5	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Tân Phong, xã Mô Công, huyện Tân Biên - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T1, T3	2.200	2.200	2.200			2.200	2.200	2.200			100	100	0
6	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu-Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T4B, T4B-0, T4B-3	1.700	1.700	1.700			1.700	1.700	1.700			100	100	0
7	Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299	500	500	500			500	500	500			100	100	0
8	Làm mới Cống tiêu luân K19+800 kênh chính Tân Hưng	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000			100	100	0
9	Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000			100	100	0
10	Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu	7.582	7.582	7.582			7.582	7.582	7.582			100	100	0
11	Nhà tập thể cho CBNV BQL rừng phòng hộ Dầu Tiếng	132	132	132			132	132	132			100	100	0
12	Nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Chi cục bảo vệ thực vật	67	67	67			67	67	67			99	99	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
13	Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500			100	100	0
14	Xây mới hệ thống cấp nước áp Tân Lâm, xã Tân Hà	1.287	1.287	1.287			1.287	1.287	1.287			100	100	0
15	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước áp Phước Tân, xã Phước Ninh	135	135	135			135	135	135			100	100	0
16	Cụm liên ấp công trình cấp nước xã Ninh Diên (Bến Cừ - Gò Nổi)	228	228	228			228	228	228			100	100	0
17	Kênh tiêu Hội Thành	29	29	29			29	29	29			98	98	0
18	Nâng cấp sửa chữa hệ thống cấp nước áp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên	273	273	273			272	272	272			100	100	0
19	Hàng rào trung tâm Khuyến nông	48	48	48			48	48	48			99	99	0
20	Kênh tiêu T12 - 17	3.300	3.300	3.300			3.300	3.300	3.300			100	100	0
21	Sửa chữa Nhà làm việc Chi cục Kiểm lâm	599	599	599			598	598	598			100	100	0
22	Nâng cấp, sửa chữa Hệ thống cấp nước áp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên	575	575	575			575	575	575			100	100	0
23	Nâng cấp, sửa chữa Hệ thống cấp nước áp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên	306	306	306			305	305	305			100	100	0
	Vốn kéo dài	346	0	0	0	346	346	0	0	0	346	100	0	100
1	Làm mới và gia cố kênh TN19-1(K1 + 299-K1 +629) +bsung cống	95	0			95	95	0			95	100	0	100
2	Làm mới Cống tiêu luông K19 +800 kênh chính Tân Hưng	251	0			251	251	0			251	100	0	100
XIII	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh	220.391	220.391	220.391	0	0	215.160	215.160	215.160	0	0	98	98	0
	Chuẩn bị đầu tư	1.600	1.600	1.600	0	0	1.150	1.150	1.150	0	0	72	72	0
1	DTLS Căn cứ Dương Minh Châu xã Phước Ninh, huyện DMC	200	200	200			200	200	200			100	100	0
2	Tu bổ, tôn tạo DTLS Chiến thắng Tua Hai-GĐ2	200	200	200			0	0	0			0	0	0
3	Trường THPT Nguyễn Trãi	200	200	200			200	200	200			100	100	0
4	Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2)	150	150	150			0	0	0			0	0	0
5	Trường THPT Trần Phú	200	200	200			200	200	200			100	100	0
6	Trường THPT Tân Đông	150	150	150			150	150	150			100	100	0
7	Trường THPT Tân Hưng	100	100	100			100	100	100			100	100	0
8	Trường khuyết tật Tây Ninh	100	100	100			100	100	100			100	100	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
9	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3)	100	100	100			100	100	100			100	100	0
10	Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh	100	100	100			0	0	0			0	0	0
11	Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp	100	100	100			100	100	100			100	100	0
	Thực hiện dự án	218.791	218.791	218.791	0	0	214.010	214.010	214.010	0	0	98	98	0
1	Trường THPT Trần Đại Nghĩa	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000			100	100	0
2	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000			100	100	0
3	Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000			100	100	0
4	Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành	14.300	14.300	14.300			13.690	13.690	13.690			96	96	0
5	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh - giai đoạn 2	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000			100	100	0
6	Trường THPT Nguyễn Trung Trực	4.300	4.300	4.300			4.138	4.138	4.138			96	96	0
7	Trường THPT Lý Thường Kiệt	11.000	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000			100	100	0
8	Trường THPT Tân Châu	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000			100	100	0
9	Trường THPT Hoàng Văn Thụ	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000			100	100	0
10	Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000			100	100	0
11	Trường THPT Nguyễn Thái Bình	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000			100	100	0
12	Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	12.000	12.000	12.000			11.987	11.987	11.987			100	100	0
13	Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi	7.000	7.000	7.000			6.510	6.510	6.510			93	93	0
14	Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000			100	100	0
15	Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động cửa khẩu Quốc tế Tân Nam	1.179	1.179	1.179			1.178	1.178	1.178			100	100	0
16	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1	43.243	43.243	43.243			43.243	43.243	43.243			100	100	0
17	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1	18.000	18.000	18.000			18.000	18.000	18.000			100	100	0
18	Chống ngập điểm ngập số 2 tại Khu dân cư khu phố 5, phường 3	3.900	3.900	3.900			3.900	3.900	3.900			100	100	0
19	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Bến Cầu	5.000	5.000	5.000			4.082	4.082	4.082			82	82	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
20	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chỉ nhánh huyện Trảng Bàng	5.000	5.000	5.000			4.640	4.640	4.640			93	93	0
21	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chỉ nhánh huyện Tân Biên	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000			100	100	0
22	Các công trình phục vụ DL sinh thái tại VQG Lò Gò - XM2	1.119	1.119	1.119			1.119	1.119	1.119			100	100	0
23	Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000			100	100	0
24	Trường Trung học phổ thông Quang Trung	86	86	86			86	86	86			100	100	0
25	Xây mới trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh Tây Ninh-Chỉ nhánh Tân Châu	336	336	336			336	336	336			100	100	0
26	Trường THPT Tây Ninh	500	500	500			500	500	500			100	100	0
27	Trung tâm truyền hình (phim trường) - Phần khối lượng còn lại	38	38	38			37	37	37			99	99	0
28	Trụ sở làm việc Thủy đội thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh	2.630	2.630	2.630			2.629	2.629	2.629			100	100	0
29	Bệnh viện dã chiến số 06 tại khu Công nghiệp Phước Đông	9.600	9.600	9.600			9.600	9.600	9.600			100	100	0
30	Bệnh viện dã chiến số 01 tại khu Công nghiệp Thành thành Công	3.160	3.160	3.160			3.160	3.160	3.160			100	100	0
31	Mở rộng bệnh viện dã chiến số 01 tại Khu công nghiệp Thành Thành Công	3.420	3.420	3.420			3.420	3.420	3.420			100	100	0
32	Khu vệ sinh cho đội ngũ Y - Bác sĩ thuộc Bệnh viện dã chiến số 03 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh	810	810	810			810	810	810			100	100	0
33	Nạo vét các tuyến kênh và mạng lưới thoát nước hiện có (Kênh ao hồ, suối Giải khô-Rạch Rẽ, kênh Suối Vườn Điều)	1.175	1.175	1.175			956	956	956			81	81	0
34	Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha	800	800	800			0	0	0			0	0	0
35	Kho lưu trữ chuyên dụng	4.195	4.195	4.195			2.989	2.989	2.989			71	71	0
XIV	Ban QLDA GMS	334.293	328.000	328.000	0	6.293	146.934	140.642	140.642	0	6.293	44	43	100
	<i>Vốn kéo dài</i>	6.293	0	0	0	6.293	6.293	0	0	0	6.293	100	0	100
1	ĐA phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mêkông	6.293	0			6.293	6.293	0			6.293	100	0	100
	<i>Thực hiện dự án</i>	328.000	328.000	328.000	0	0	140.642	140.642	140.642	0	0	43	43	0
1	Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh	328.000	328.000	328.000			140.642	140.642	140.642			43	43	0
XV	Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	473	0	0	0	473	352	0	0	0	352	75	0	75
	<i>Vốn kéo dài</i>	473	0	0	0	473	352	0	0	0	352	75	0	75
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - Khu rừng PH Dầu Tiếng	473	0			473	352	0			352	75	0	75
XVI	Công an tỉnh	54.515	54.515	54.515	0	0	50.381	50.381	50.381	0	0	92	92	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1.090	1.090	1.090	0	0	364	364	364	0	0	33	33	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
1	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	200	200	200			199	199	199			99	99	0
2	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	500	500	500			165	165	165			33	33	0
3	Cải tạo sửa chữa trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát	50	50	50			0	0	0			0	0	0
4	Cải tạo sửa chữa trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài	30	30	30			0	0	0			0	0	0
5	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu	140	140	140			0	0	0			0	0	0
6	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu	170	170	170			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	53.425	53.425	53.425	0	0	50.018	50.018	50.018	0	0	94	94	0
1	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh	32.025	32.025	32.025			30.000	30.000	30.000			94	94	0
2	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000			100	100	0
3	Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	3.500	3.500	3.500			2.154	2.154	2.154			62	62	0
4	Cải tạo, sửa chữa Đồn Công an Khu kinh tế Mộc Bài thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	900	900	900			863	863	863			96	96	0
5	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000			100	100	0
6	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000			100	100	0
XVII	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	21.079	21.079	21.079	0	0	16.133	16.133	16.133	0	0	77	77	0
	Chuẩn bị đầu tư	1.850	1.850	1.850	0	0	1.423	1.423	1.423	0	0	77	77	0
1	Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng tham mưu	420	420	420			0	0	0			0	0	0
2	Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (GD 2)	387	387	387			387	387	387			100	100	0
3	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 61/Bến Cầu	62	62	62			62	62	62			100	100	0
4	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 105/Tân Biên	64	64	64			63	63	63			99	99	0
5	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 1/Tân Châu	63	63	63			63	63	63			100	100	0
6	Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS Tỉnh	193	193	193			193	193	193			100	100	0
7	Sửa chữa, thay thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14	27	27	27			27	27	27			99	99	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
8	Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174	95	95	95			94	94	94			99	99	0
9	Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh	67	67	67			67	67	67			99	99	0
10	Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ)	92	92	92			92	92	92			100	100	0
11	Nâng cấp đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc tại Trung tâm y tế quân dân y Tây Ninh	380	380	380			376	376	376			99	99	0
	Thực hiện dự án	19.229	19.229	19.229	0	0	14.710	14.710	14.710	0	0	76	76	0
1	Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng	8.987	8.987	8.987			6.984	6.984	6.984			78	78	0
2	Nâng cấp sân nền gạch Terrazzo, sơn P, chống thấm, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 40/Châu Thành	2.721	2.721	2.721			2.676	2.676	2.676			98	98	0
3	Xây dựng mới kho lưu trữ văn thư/Bộ CHQS tỉnh	2.700	2.700	2.700			1.978	1.978	1.978			73	73	0
4	Xây dựng mới nhà làm việc cơ quan Văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	4.342	4.342	4.342			2.594	2.594	2.594			60	60	0
5	Trường bắn Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2)	443	443	443			442	442	442			100	100	0
6	Xây dựng mới nhà nghỉ cán bộ Bộ CHQS tỉnh	36	36	36			35	35	35			97	97	0
XVIII	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	56.858	56.690	56.690	0	168	47.218	47.050	47.050	0	168	83	83	100
	Chuẩn bị đầu tư	1.262	1.262	1.262	0	0	1.014	1.014	1.014	0	0	80	80	0
1	Xây dựng Đồn Biên Phòng cửa khẩu Phước Tân	1.262	1.262	1.262			1.014	1.014	1.014			80	80	0
	Thực hiện dự án	55.428	55.428	55.428	0	0	46.036	46.036	46.036	0	0	83	83	0
1	Đồn biên phòng Tân Hà	7.011	7.011	7.011			7.010	7.010	7.010			100	100	0
2	Mua sắm thiết bị doanh cụ cơ quan Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh	6.500	6.500	6.500			6.486	6.486	6.486			100	100	0
3	Nhà ở và làm việc cho Đội công tác địa bàn xã Tân Lập	1.917	1.917	1.917			1.753	1.753	1.753			91	91	0
4	Đường vào đồn Biên Phòng Suối Lam	30.000	30.000	30.000			29.713	29.713	29.713			99	99	0
5	Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu	10.000	10.000	10.000			1.074	1.074	1.074			11	11	0
	Vốn kéo dài	168	0	0	0	168	168	0	0	0	168	100	0	100
1	Đồn biên phòng Tân Hà	51	0			51	51	0			51	100	0	100
2	Đồn biên phòng suối lam	24	0			24	24	0			24	100	0	100
3	Đồn biên phòng Long Phước (847)	93	0			93	93	0			93	100	0	100

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
XVIX	Chi cục Kiểm lâm	5.017	0	0	0	5.017	4.811	0	0	0	4.811	96	0	96
	<i>Vốn kéo dài</i>	5.017	0	0	0	5.017	4.811	0	0	0	4.811	96	0	96
1	Hạng mục trồng cây phân tán tỉnh TN năm 2018-2020	17	0			17	0	0			0	0	0	0
1	Nâng cao năng lực PCCR tỉnh TN giai đoạn 2016-2020 (nguồn DP NSTW 2019 hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện dự án cấp bách về PCCC và BVR năm 2019)	5.000	0	0	0	5.000	4.811	0		0	4.811	96	0	96
XX	Tỉnh đoàn Tây Ninh	1.814	1.814	1.814	0	0	1.807	1.807	1.807	0	0	100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	1.814	1.814	1.814	0	0	1.807	1.807	1.807	0	0	100	100	0
1	Cải tạo Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500			100	100	0
2	Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh	314	314	314			307	307	307			98	98	0
XXI	UBND Thành phố	64.618	64.618	64.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	64.618	64.618	64.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh	64.618	64.618	64.618			0	0	0			0	0	0
XXII	UBND huyện Tân Biên	18.219	17.919	17.919	0	300	18.119	17.819	17.819	0	300	99	99	100
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mở rộng ngã ba thành ngã tư thị trấn Tân Biên	100	100	100			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	17.819	17.819	17.819	0	0	17.819	17.819	17.819	0	0	100	100	0
1	<i>Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025</i>	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000			100	100	0
2	<i>Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Chàng riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh</i>	13.819	13.819	13.819			13.819	13.819	13.819			100	100	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300	100	0	100
1	Đề án Qly, PT rừng SX H.Tân Biên gđ 2020-2025	300	0			300	300	0			300	100	0	100
XXIII	UBND huyện Tân Châu	355	0	0	0	355	155	0	0	0	155	44	0	44
	<i>Vốn kéo dài</i>	355	0	0	0	355	155	0	0	0	155	44	0	44
1	BTHT thu hồi đất XD Doanh trại và thao trường ...174	155	0			155	155	0			155	100	0	100
2	Đề án Qly, PT rừng SX H.Tân Châu gđ 2020-2025	200	0			200	0	0			0	0	0	0
XXIV	BQL ĐABTXD Thành phố Tây Ninh	44.500	44.500	44.500	0	0	44.266	44.266	44.266	0	0	99	99	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	44.500	44.500	44.500	0	0	44.266	44.266	44.266	0	0	99	99	0
1	Đình Hiệp Ninh	3.000	3.000	3.000			2.775	2.775	2.775			92	92	0
2	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát	41.500	41.500	41.500			41.492	41.492	41.492			100	100	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
XXV	BQL DABTXD huyện Tân Biên	518	518	518	0	0	518	518	518	0	0	100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	518	518	518	0	0	518	518	518	0	0	100	100	0
1	Làm đường và đặt cống vào kênh TT3,TT3-2	518	518	518			518	518	518			100	100	0
XXVI	BQL DABTXD huyện Châu Thành	74.800	73.500	73.500	0	1.300	72.266	70.966	70.966	0	1.300	97	97	100
	<i>Vốn kéo dài</i>	1.300	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	100	0	100
1	NCMR đường từ Huyện đội - Ngã 3 sọ- ĐH 3- ĐH 4	1.300	0			1.300	1.300	0			1.300	100	0	100
	<i>Thực hiện dự án</i>	73.500	73.500	73.500	0	0	70.966	70.966	70.966	0	0	97	97	0
1	Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4	61.000	61.000	61.000			61.000	61.000	61.000			100	100	0
2	Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành	6.000	6.000	6.000			4.685	4.685	4.685			78	78	0
3	Trung tâm VH TT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chỗ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ	6.500	6.500	6.500			5.281	5.281	5.281			81	81	0
XXVI I	BQL DABTXD huyện Tân Châu	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100	0
1	Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244)	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000			100	100	0
XXVI II	BQL DABTXD huyện Dương Minh Châu	34.220	34.220	34.220	0	0	31.660	31.660	31.660	0	0	93	93	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Đường ĐH9 giai đoạn 2	300	300	300			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	33.920	33.920	33.920	0	0	31.660	31.660	31.660	0	0	93	93	0
1	Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khôi, Phước Minh	23.920	23.920	23.920			23.920	23.920	23.920			100	100	0
2	Xây dựng công trình văn hóa TTVH TT và Truyền thanh huyện: Hồ bơi huyện; Khán đài; đường Pit sân bóng chuyền	10.000	10.000	10.000			7.740	7.740	7.740			77	77	0
XXVI X	BQL DABTXD huyện Gò Dầu	40.505	40.505	40.505	0	0	40.374	40.374	40.374	0	0	100	100	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	450	450	450	0	0	321	321	321	0	0	71	71	0
1	Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh)	450	450	450			321	321	321			71	71	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	40.055	40.055	40.055	0	0	40.053	40.053	40.053	0	0	100	100	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
1	Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000			100	100	0
2	Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh	20.000	20.000	20.000			19.998	19.998	19.998			100	100	0
3	Bê tông nhựa đường ngã tư Bến Sắn	55	55	55			55	55	55			100	100	0
XXX	BQL DAĐTXD Thị xã Trảng Bàng	31.969	31.969	31.969	0	0	31.418	31.418	31.418	0	0	98	98	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dự án chống ngập và phát triển hạ tầng kỹ thuật thị xã Trảng Bàng giai đoạn 1	500	500	500			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	31.469	31.469	31.469	0	0	31.418	31.418	31.418	0	0	100	100	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1	31.254	31.254	31.254			31.204	31.204	31.204			100	100	0
2	Nâng cấp trung tâm y tế huyện Trảng Bàng	215	215	215			214	214	214			100	100	0
XXXI	BQL DAĐTXD huyện Bến Cầu	8.940	8.876	8.876	0	64	8.889	8.869	8.869	0	20	99	100	31
	<i>Vốn kéo dài</i>	64	0	0	0	64	20	0	0	0	20	31	0	31
1	Nâng cấp sân vận động huyện Bến Cầu	20	0			20	20	0			20	100	0	100
2	Thành Bảo Long Giang	44	0			44	0	0			0	0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	8.876	8.876	8.876	0	0	8.869	8.869	8.869	0	0	100	100	0
1	Thành Bảo Long Giang	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500			100	100	0
2	Nâng cấp đường 786 (đoạn từ kênh Địa Xù đến đường Xuyên Á)	6.325	6.325	6.325			6.318	6.318	6.318			100	100	0
3	Nâng cấp đường bao thị trấn Bến Cầu (đoạn từ gần cầu Địa Xù đến giáp đường Tiên Thuận 9) giai đoạn 1	51	51	51			51	51	51			100	100	0
XXXI I	BQL DAĐTXD Thị xã Hòa Thành	25.300	25.300	25.300	0	0	25.300	25.300	25.300	0	0	100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	25.300	25.300	25.300	0	0	25.300	25.300	25.300	0	0	100	100	0
1	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh (giai đoạn 1)	10.900	10.900	10.900			10.900	10.900	10.900			100	100	0
2	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil	14.400	14.400	14.400			14.400	14.400	14.400			100	100	0
XXXI II	Ban quản lý Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệp	262	0	0	0	262	262	0	0	0	262	100	0	100
	<i>Vốn kéo dài</i>	262	0	0	0	262	262	0	0	0	262	100	0	100
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - Khu rừng VHLS Chàng Riệp	262	0			262	262	0			262	100	0	100

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
XXXI V	Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	327	0	0	0	327	265	0	0	0	265	81	0	81
	<i>Vốn kéo dài</i>	327	0	0	0	327	265	0	0	0	265	81	0	81
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - Vườn QG Lò gò - Xa mát	327	0			327	265	0			265	81	0	81
XXXV	Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen	1.675	1.562	1.562	0	113	1.548	1.491	1.491	0	56	92	95	50
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	199	199	199	0	0	199	199	199	0	0	100	100	0
1	Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh	199	199	199			199	199	199			100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	1.363	1.363	1.363	0	0	1.292	1.292	1.292	0	0	95	95	0
1	Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh	1.363	1.363	1.363			1.292	1.292	1.292			95	95	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	113	0	0	0	113	56	0	0	0	56	50	0	50
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - khu rừng VHLS Núi Bà	113	0			113	56	0			56	50	0	50
XXXV I	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	1.010	1.010	1.010	0	0	985	985	985	0	0	98	98	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	1.010	1.010	1.010	0	0	985	985	985	0	0	98	98	0
1	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026	1.010	1.010	1.010			985	985	985			98	98	0
XXXV II	Hội chữ thập đỏ Tây Ninh	1.350	1.350	1.350	0	0	1.347	1.347	1.347	0	0	100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	1.350	1.350	1.350	0	0	1.347	1.347	1.347	0	0	100	100	0
1	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – tỉnh Tây Ninh	1.350	1.350	1.350			1.347	1.347	1.347			100	100	0
XXXV III	Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1	70	70	70			0	0	0			0	0	0
XXXI X	Văn phòng Tỉnh ủy	80	80	80	0	0	77	77	77	0	0	96	96	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	80	80	80	0	0	77	77	77	0	0	96	96	0
	Ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy Tây Ninh giai đoạn 2021-2025	80	80	80			77	77	77			96	96	0
XXX X	Tòa án Nhân dân Tây Ninh	3.000	3.000	3.000	0	0	1.939	1.939	1.939	0	0	65	65	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	3.000	3.000	3.000	0	0	1.939	1.939	1.939	0	0	65	65	0
	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng	3.000	3.000	3.000			1.939	1.939	1.939			65	65	0
XXX XI	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	25.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000			100	100	0
XXX XII	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	70.600	70.600	70.600			2.341	2.341	2.341			3	3	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/01/2022					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
B	HUYỆN QUẢN LÝ	2.339.217	2.315.330	2.045.961	269.369	23.888	2.026.419	2.011.041	1.905.423	105.618	15.378	87	87	64
1	KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2021	2.045.961	2.045.961	2.045.961			1.905.423	1.905.423	1.905.423			93	93	0
2	VỐN BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO	269.369	269.369		269.369		105.618	105.618		105.618		39	39	0
3	VỐN KÉO DÀI 2020 SANG 2021	23.888	0			23.888	15.378	0			15.378	64	0	64