

UBND TỈNH TÂY NINH  
SỞ TÀI CHÍNH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2021 (ĐẾN 20/11/2021)**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12=7/2	13=10/5
<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>		<b>5.057.963</b>	<b>4.885.262</b>	4.554.270	330.992	<b>172.700</b>	<b>3.071.595</b>	<b>2.977.607</b>	2.888.132	89.475	<b>93.988</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>54</b>
<b>A</b>	<b>TỈNH QUẢN LÝ</b>	<b>2.757.122</b>	<b>2.608.309</b>	2.508.309	100.000	<b>148.813</b>	<b>1.387.067</b>	<b>1.307.155</b>	1.260.228	46.927	<b>79.912</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>54</b>
<b>I</b>	<b>Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh</b>	<b>7.712</b>	<b>7.712</b>	<b>7.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.671</b>	<b>7.671</b>	<b>7.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	7.712	7.712	7.712	0	0	7.671	7.671	7.671	0	0	99	99	0
1	Đường 794 đoạn từ ngã ba Cà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 1)	5.737	5.737	5.737			5.736	5.736	5.736			100	100	0
2	Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ CMT8 đến đường Châu Văn Liêm)	1.975	1.975	1.975	0		1.934	1.934	1.934			98	98	0
<b>II</b>	<b>Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh</b>	<b>78.001</b>	<b>78.001</b>	<b>78.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.695</b>	<b>57.695</b>	<b>57.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	78.001	78.001	78.001	0	0	57.695	57.695	57.695	0	0	74	74	0
1	Hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm cỏ Đông (giai đoạn 1)	77.500	77.500	77.500			57.195	57.195	57.195			74	74	0
2	Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu	432	432	432	0		431	431	431			100	100	0
3	Trạm bơm Long Phước A, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh	69	69	69	0		68	68	68			99	99	0
<b>III</b>	<b>Sở Tài nguyên &amp; Môi trường</b>	<b>61.530</b>	<b>58.172</b>	<b>58.172</b>	<b>0</b>	<b>3.358</b>	<b>1.621</b>	<b>966</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
	<i>Vốn kéo dài</i>	3.358	0	0	0	3.358	655	0	0	0	655	20	0	20
1	Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai trên DB TN	3.358	0		0	3.358	655	0	0		655	20	0	20
	<i>Thực hiện dự án</i>	58.172	58.172	58.172	0	0	966	966	966	0	0	2	2	0
1	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	58.172	58.172	58.172			966	966	966			2	2	0
<b>IV</b>	<b>Sở Thông tin và Truyền thông</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.480</b>	<b>52.480</b>	<b>52.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	72.900	72.900	72.900	0	0	52.480	52.480	52.480	0	0	72	72	0
1	Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số	27.000	27.000	27.000			25.000	25.000	25.000			93	93	0
2	Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025	18.300	18.300	18.300			11.503	11.503	11.503			63	63	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
3	Bổ sung, nâng cấp thiết bị bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh	11.700	11.700	11.700			7.520	7.520	7.520			64	64	0
4	Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh	5.100	5.100	5.100			1.613	1.613	1.613			32	32	0
5	Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)	10.000	10.000	10.000			6.164	6.164	6.164			62	62	0
6	Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số	800	800	800			680	680	680			85	85	0
<b>V</b>	<b>Sở Lao động Thương binh và Xã hội</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	155	155	155	0	0	154	154	154	0	0	100	100	0
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh TN	155	155	155			154	154	154			100	100	0
<b>VI</b>	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>778</b>	<b>778</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dự án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 theo QĐ 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018	200	200	200			0	0	0			0	0	0
2	Khu in sao đề thi THPT Quốc Gia	50	50	50			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	528	528	528	0	0	518	518	518	0	0	98	98	0
1	Trường TH Long Phước, điểm Tây, Bến Cầu	42	42	42			41	41	41			99	99	0
2	Trường TH Tiên Thuận B, điểm ấp A, Bến Cầu	41	41	41			41	41	41			100	100	0
3	Trường TH Long Chữ A, điểm Long Tân, Bến Cầu	42	42	42			42	42	42			100	100	0
4	Trường TH Long Thuận B, điểm Long An, Bến Cầu	49	49	49			49	49	49			99	99	0
5	Trường TH Hòa Đông A, điểm Dân Sinh, Tân Biên	23	23	23			22	22	22			97	97	0
6	Trường TH Hòa Đông A, điểm Thanh Niên, Tân Biên	23	23	23			22	22	22			97	97	0
7	Trường TH Thạnh Tây B, điểm Trảng Dông, Tân Biên	22	22	22			21	21	21			95	95	0
8	Trường TH Tân Phong C, điểm Chót Mạt, Tân Biên	19	19	19			18	18	18			97	97	0
9	Trường TH An Thạnh, điểm ấp Voi, Bến Cầu	24	24	24			23	23	23			96	96	0
10	Trường TH Tiên Thuận C, điểm Bàu Ong, Bến Cầu	24	24	24			23	23	23			96	96	0

[illegible]

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số	70	70	70			0	0	0			0	0	0
<b>X</b>	<b>Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh</b>	<b>17.531</b>	<b>17.531</b>	<b>17.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	500	500	500			0	0	0			0	0	0
2	Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài	0	0	0			0	0	0			0	0	0
	<b>Thực hiện dự án</b>	17.031	17.031	17.031	0	0	3.338	3.338	3.338	0	0	20	20	0
1	Mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm Kiểm soát cửa khẩu Mộc Bài.	3.401	3.401	3.401			3.338	3.338	3.338			98	98	0
33	Đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (giai đoạn 1)	13.630	13.630	13.630			0	0	0			0	0	0
<b>XI</b>	<b>BQLDA ĐTXD Giao thông</b>	<b>1.261.541</b>	<b>1.131.424</b>	<b>1.031.424</b>	<b>100.000</b>	<b>130.117</b>	<b>563.169</b>	<b>491.771</b>	<b>444.844</b>	<b>46.927</b>	<b>71.399</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>55</b>
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	600	600	600	0	0	198	198	198	0	0	33	33	0
1	Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mầu)	300	300	300			198	198	198			66	66	0
2	Tiểu dự án Đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án đường ra cửa khẩu Biên Mầu)	300	300	300			0	0	0			0	0	0
	<b>Thực hiện dự án</b>	1.130.824	1.130.824	1.030.824	100.000	0	491.573	491.573	444.646	46.927	0	43	43	0
1	Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)	90.800	90.800	90.800			68.305	68.305	68.305			75	75	0
2	Đường Đất Sét - Bến Cui	55.000	55.000	55.000			34.089	34.089	34.089			62	62	0
3	Cầu An Hòa	71.676	71.676	71.676			43.664	43.664	43.664			61	61	0
4	Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)	70.000	70.000	70.000			26.001	26.001	26.001			37	37	0
5	Đường ĐT.781 đoạn Phước Tân - Châu Thành, thuộc dự án đường ra cửa khẩu Biên Mầu	64.000	64.000	64.000			64.000	64.000	64.000			100	100	0
6	Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)	114.700	114.700	14.700	100.000		46.927	46.927	0	46.927		41	41	0
8	Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sỏi Gòn (giai đoạn 2)	180.000	180.000	180.000			152.265	152.265	152.265			85	85	0
9	Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến Bờ Hồ - Bàu Vương - Cổng số 3 (ĐT.781B) giai đoạn 2	13.324	13.324	13.324			13.323	13.323	13.323			100	100	0
10	Làm đường ra biên giới xã Ninh Điền	26.000	26.000	26.000			20.851	20.851	20.851			80	80	0
11	Đường huyện 12, xã Biên Giới, huyện Châu Thành	221	221	221			220	220	220			100	100	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
12	Nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30/4	3.341	3.341	3.341			3.340	3.340	3.340			100	100	0
13	Nâng cấp, mở rộng ĐT.795	138.256	138.256	138.256			4.805	4.805	4.805			3	3	0
14	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT 787B-DT 789	300.000	300.000	300.000			10.276	10.276	10.276			3	3	0
15	Đường Phước Vinh Sóc Thiết Tà Xia	3.506	3.506	3.506			3.506	3.506	3.506			100	100	0
	<b>Vốn kéo dài</b>	130.117	0	0	0	130.117	71.399	0	0	0	71.399	55	0	55
1	Đường 781 đoạn từ ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng đến địa giới tỉnh Bình Dương	17.917				17.917					6.054	0	0	34
2	Đường Trung Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến QL22B	7.366				7.366					3.828	0	0	52
3	Đường và cầu Bến Cây Ôi	2.680				2.680					1.500	0	0	56
4	Nâng cấp mở rộng ĐT 795	400				400					400	0	0	100
5	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT 787B-DT 789	500				500					500	0	0	100
6	NC, MR ĐT.782-ĐT.784 ( đoạn từ ngã ba tuyến tránh QL.22 đến ngã tư Tân Bình )	96.254				96.254					59.116	0	0	61
7	Tiểu dự án BT GPMB-Đường cao tốc Tp.HCM-MBai (TâyNinh)	5.000				5.000					0	0	0	0
<b>XII</b>	<b>BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh</b>	<b>34.887</b>	<b>34.541</b>	<b>34.541</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>29.836</b>	<b>29.490</b>	<b>29.490</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>100</b>
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	1.370	1.370	1.370	0	0	390	390	390	0	0	28	28	0
1	Kênh tiêu suối Ông Hùng	150	150	150			0	0	0			0	0	0
2	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 + 850	140	140	140			60	60	60			43	43	0
3	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500	100	100	100			55	55	55			55	55	0
4	Nạo vét rạch Gò Suối từ Sông Vàm cỏ Đông đến cầu Tá Bàng	0	0	0			0	0	0			0	0	0
4	Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753	150	150	150			55	55	55			37	37	0
5	Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300	100	100	100			100	100	100			100	100	0
6	Xây mới chòi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát	50	50	50			50	50	50			100	100	0
7	Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu	270	270	270			70	70	70			26	26	0
8	Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát	50	50	50			0	0	0			0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
9	Sửa chữa đê, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệc	20	20	20			0	0	0			0	0	0
10	Kênh tiêu Tân Hiệp	50	50	50			0	0	0			0	0	0
11	Nạo vét kênh tiêu Biên Giới	40	40	40			0	0	0			0	0	0
12	Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình	50	50	50			0	0	0			0	0	0
13	Trạm bơm Tân Long	50	50	50			0	0	0			0	0	0
14	Sửa chữa hồ chứa nước Tha La	0	0	0			0	0	0			0	0	0
15	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu	50	50	50			0	0	0			0	0	0
16	Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa	50	50	50			0	0	0			0	0	0
17	Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT	50	50	50			0	0	0			0	0	0
	<b>Thực hiện dự án</b>	33.171	33.171	33.171	0	0	29.100	29.100	29.100	0	0	88	88	0
1	Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng	2.000	2.000	2.000			959	959	959			48	48	0
2	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12A, T12-17	2.900	2.900	2.900			2.121	2.121	2.121			73	73	0
3	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Phước Ninh, xã Phước Minh huyện DMC - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T0-2, T0-3, A4	2.000	2.000	2.000			1.908	1.908	1.908			95	95	0
4	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nông thôn nội đồng 02 kênh tiêu T12-13, T12-16	1.810	1.810	1.810			719	719	719			40	40	0
5	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Tân Phong, xã Mô Công, huyện Tân Biên - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T1, T3	2.200	2.200	2.200			2.200	2.200	2.200			100	100	0
6	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu-Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T4B, T4B-0, T4B-3	1.700	1.700	1.700			1.483	1.483	1.483			87	87	0
7	Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299	500	500	500			500	500	500			100	100	0
8	Làm mới Cống tiêu luân K19+800 kênh chính Tân Hưng	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000			100	100	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
9	Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000			100	100	0
10	Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu	7.582	7.582	7.582			7.430	7.430	7.430			98	98	0
11	Nhà tập thể cho CBNV BQL rừng phòng hộ Dầu Tiếng	132	132	132			132	132	132			100	100	0
12	Nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Chi cục bảo vệ thực vật	67	67	67			67	67	67			99	99	0
13	Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu	1.500	1.500	1.500			1.300	1.300	1.300			87	87	0
14	Xây mới hệ thống cấp nước áp Tân Lâm, xã Tân Hà	1.287	1.287	1.287			1.287	1.287	1.287			100	100	0
15	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước áp Phước Tân, xã Phước Ninh	135	135	135			135	135	135			100	100	0
16	Cụm liên ấp công trình cấp nước xã Ninh Diên (Bến Cừ - Gò Nổi)	228	228	228			228	228	228			100	100	0
17	Kênh tiêu Hội Thành	29	29	29			29	29	29			98	98	0
18	Nâng cấp sửa chữa hệ thống cấp nước áp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên	273	273	273			272	272	272			100	100	0
19	Hàng rào trung tâm Khuyến nông	48	48	48			48	48	48			99	99	0
20	Kênh tiêu T12 - 17	3.300	3.300	3.300			2.999	2.999	2.999			91	91	0
21	Sửa chữa Nhà làm việc Chi cục Kiểm lâm	599	599	599			598	598	598			100	100	0
22	Nâng cấp, sửa chữa Hệ thống cấp nước áp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên	575	575	575			575	575	575			100	100	0
23	Nâng cấp, sửa chữa Hệ thống cấp nước áp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên	306	306	306			111	111	111			36	36	0
	<b>Vốn kéo dài</b>	346	0	0	0	346	346	0	0	0	346	100	0	100
1	Làm mới và gia cố kênh TN19-1(K1 + 299-K1 +629) +bổ sung cống	95	0			95	95	0			95	100	0	100
2	Làm mới Cống tiêu luông K19 +800 kênh chính Tân Hưng	251	0			251	251	0			251	100	0	100
<b>XIII</b>	<b>Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh</b>	<b>220.391</b>	<b>220.391</b>	<b>220.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.892</b>	<b>183.892</b>	<b>183.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	1.600	1.600	1.600	0	0	172	172	172	0	0	11	11	0
1	DTLS Căn cứ Dương Minh Châu xã Phước Ninh, huyện DMC	200	200	200			172	172	172			86	86	0
2	Tu bổ, tôn tạo DTLS Chiến thắng Tủa Hai-GĐ2	200	200	200			0	0	0			0	0	0
3	Trường THPT Nguyễn Trãi	200	200	200			0	0	0			0	0	0
4	Trường THPT Quang Trung ( cơ sở 2)	150	150	150			0	0	0			0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
5	Trường THPT Trần Phú	200	200	200			0	0	0			0	0	0
6	Trường THPT Tân Đông	150	150	150			0	0	0			0	0	0
7	Trường THPT Tân Hưng	100	100	100			0	0	0			0	0	0
8	Trường Khuyết tật Tây Ninh	100	100	100			0	0	0			0	0	0
9	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3)	100	100	100			0	0	0			0	0	0
10	Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh	100	100	100			0	0	0			0	0	0
11	Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp	100	100	100			0	0	0			0	0	0
	<b>Thực hiện dự án</b>	218.791	218.791	218.791	0	0	183.720	183.720	183.720	0	0	84	84	0
1	Trường THPT Trần Đại Nghĩa	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000			100	100	0
2	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)	5.000	5.000	5.000			3.864	3.864	3.864			77	77	0
3	Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000			100	100	0
4	Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành	14.300	14.300	14.300			8.390	8.390	8.390			59	59	0
5	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh - giai đoạn 2	6.000	6.000	6.000			2.749	2.749	2.749			46	46	0
6	Trường THPT Nguyễn Trung Trực	4.300	4.300	4.300			3.307	3.307	3.307			77	77	0
7	Trường THPT Lý Thường Kiệt	11.000	11.000	11.000			10.230	10.230	10.230			93	93	0
8	Trường THPT Tân Châu	8.000	8.000	8.000			7.378	7.378	7.378			92	92	0
9	Trường THPT Hoàng Văn Thụ	4.000	4.000	4.000			3.065	3.065	3.065			77	77	0
10	Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi	6.000	6.000	6.000			5.127	5.127	5.127			85	85	0
11	Trường THPT Nguyễn Thái Bình	8.000	8.000	8.000			4.551	4.551	4.551			57	57	0
12	Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	12.000	12.000	12.000			11.987	11.987	11.987			100	100	0
13	Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi	7.000	7.000	7.000			6.502	6.502	6.502			93	93	0
14	Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	8.000	8.000	8.000			4.747	4.747	4.747			59	59	0
15	Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động cửa khẩu Quốc tế Tân Nam	1.179	1.179	1.179			1.178	1.178	1.178			100	100	0
16	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1	43.243	43.243	43.243			43.243	43.243	43.243			100	100	0



STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
17	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1	18.000	18.000	18.000			18.000	18.000	18.000			100	100	0
18	Chống ngập điểm ngập số 2 tại Khu dân cư khu phố 5, phường 3	3.900	3.900	3.900			3.083	3.083	3.083			79	79	0
19	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Bến Cầu	5.000	5.000	5.000			3.002	3.002	3.002			60	60	0
20	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Trảng Bàng	5.000	5.000	5.000			3.529	3.529	3.529			71	71	0
21	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Tân Biên	5.000	5.000	5.000			3.322	3.322	3.322			66	66	0
22	Các công trình phục vụ DL sinh thái tại VQG Lò Gò - XM2	1.119	1.119	1.119			1.111	1.111	1.111			99	99	0
23	Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi	10.000	10.000	10.000			8.775	8.775	8.775			88	88	0
24	Trường Trung học phổ thông Quang Trung	86	86	86			86	86	86			100	100	0
25	Xây mới trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh Tân Châu	336	336	336			336	336	336			100	100	0
26	Trường THPT Tây Ninh	500	500	500			500	500	500			100	100	0
27	Trung tâm truyền hình (phim trường) - Phần khối lượng còn lại	38	38	38			37	37	37			99	99	0
28	Trụ sở làm việc Thủy đội thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh	2.630	2.630	2.630			2.629	2.629	2.629			100	100	0
29	Bệnh viện dã chiến số 06 tại khu Công nghiệp Phước Đồng	9.600	9.600	9.600			9.600	9.600	9.600			100	100	0
30	Bệnh viện dã chiến số 01 tại khu Công nghiệp Thành thành Công	3.160	3.160	3.160			3.160	3.160	3.160			100	100	0
31	Mở rộng bệnh viện dã chiến số 01 tại Khu công nghiệp Thành Thành Công	3.420	3.420	3.420			3.420	3.420	3.420			100	100	0
32	Khu vệ sinh cho đội ngũ Y - Bác sĩ thuộc Bệnh viện dã chiến số 03 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh	810	810	810			810	810	810			100	100	0
33	Nạo vét các tuyến kênh và mạng lưới thoát nước hiện có (Kênh ao hồ, suối Giải khô-Rạch Rẽ, kênh Suối Vườn Điều)	1.175	1.175	1.175			0	0	0			0	0	0
34	Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha	800	800	800			0	0	0			0	0	0
35	Kho lưu trữ chuyên dụng	4.195	4.195	4.195			0	0	0			0	0	0
XIV	<b>Ban QLDA GMS</b>	<b>334.293</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>6.293</b>	<b>123.954</b>	<b>118.009</b>	<b>118.009</b>	<b>0</b>	<b>5.945</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>94</b>
	<i>Vốn kéo dài</i>	6.293	0	0	0	6.293	5.945	0	0	0	5.945	94	0	94
1	ĐA phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông	6.293	0			6.293	5.945	0			5.945	94	0	94
	<i>Thực hiện dự án</i>	328.000	328.000	328.000	0	0	118.009	118.009	118.009	0	0	36	36	0
1	Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh	328.000	328.000	328.000			118.009	118.009	118.009			36	36	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
XV	Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	473	0	0	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	473	0	0	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - Khu rừng PH Dầu Tiếng	473	0			473	0	0			0	0	0	0
XVI	Công an tỉnh	54.515	54.515	54.515	0	0	38.318	38.318	38.318	0	0	70	70	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1.090	1.090	1.090	0	0	199	199	199	0	0	18	18	0
1	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	200	200	200			199	199	199			99	99	0
2	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	500	500	500			0	0	0			0	0	0
3	Cải tạo sửa chữa trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát	50	50	50			0	0	0			0	0	0
4	Cải tạo sửa chữa trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài	30	30	30			0	0	0			0	0	0
5	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu	140	140	140			0	0	0			0	0	0
6	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu	170	170	170			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	53.425	53.425	53.425	0	0	38.119	38.119	38.119	0	0	71	71	0
1	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh	32.025	32.025	32.025			30.000	30.000	30.000			94	94	0
2	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	2.000	2.000	2.000			1.221	1.221	1.221			61	61	0
3	Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	3.500	3.500	3.500			1.230	1.230	1.230			35	35	0
4	Cải tạo, sửa chữa Đồn Công an Khu kinh tế Mộc Bài thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	900	900	900			356	356	356			40	40	0
5	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000			100	100	0
6	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	10.000	10.000	10.000			312	312	312			3	3	0
XVII	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	21.079	21.079	21.079	0	0	12.243	12.243	12.243	0	0	58	58	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1.850	1.850	1.850	0	0	662	662	662	0	0	36	36	0
1	Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng tham mưu	420	420	420			0	0	0			0	0	0
2	Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (GD 2)	387	387	387			0	0	0			0	0	0
3	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 61/Bến Cầu	62	62	62			63	63	63			101	101	0
4	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 40/Châu Thành	0	0	0			0	0	0			0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
5	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 105/Tân Biên	64	64	64			63	63	63			99	99	0
6	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 1/Tân Châu	63	63	63			63	63	63			100	100	0
7	Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS Tỉnh	193	193	193			194	194	194			100	100	0
8	Sửa chữa, thay thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14	27	27	27			27	27	27			99	99	0
9	Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174	95	95	95			94	94	94			99	99	0
10	Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh	67	67	67			67	67	67			99	99	0
11	Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ)	92	92	92			92	92	92			100	100	0
12	Nâng cấp đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc tại Trung tâm y tế quân dân y Tây Ninh	380	380	380			0	0	0			0	0	0
	<b>Thực hiện dự án</b>	19.229	19.229	19.229	0	0	11.581	11.581	11.581	0	0	60	60	0
1	Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng	8.987	8.987	8.987			5.611	5.611	5.611			62	62	0
2	Nâng cấp sân nền gạch Terrazzo, sơn P, chống thấm, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 40/Châu Thành	2.721	2.721	2.721			2.301	2.301	2.301			85	85	0
3	Xây dựng mới kho lưu trữ văn thư/Bộ CHQS tỉnh	2.700	2.700	2.700			1.488	1.488	1.488			55	55	0
4	Xây dựng mới nhà làm việc cơ quan Văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	4.342	4.342	4.342			1.779	1.779	1.779			41	41	0
5	Trường bắn Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2)	443	443	443			368	368	368			83	83	0
6	Xây dựng mới nhà nghỉ cán bộ Bộ CHQS tỉnh	36	36	36			35	35	35			97	97	0
<b>XVIII</b>	<b>Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh</b>	<b>56.858</b>	<b>56.690</b>	<b>56.690</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>14.902</b>	<b>14.827</b>	<b>14.827</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>45</b>
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	1.262	1.262	1.262	0	0	154	154	154	0	0	12	12	0
1	Xây dựng Đồn Biên Phòng cửa khẩu Phước Tân	1.262	1.262	1.262			154	154	154			12	12	0
	<b>Thực hiện dự án</b>	55.428	55.428	55.428	0	0	14.673	14.673	14.673	0	0	26	26	0
1	Đồn biên phòng Tân Hà	7.011	7.011	7.011			7.010	7.010	7.010			100	100	0
2	Mua sắm thiết bị doanh cụ cơ quan Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh	6.500	6.500	6.500			4.499	4.499	4.499			69	69	0
3	Nhà ở và làm việc cho Đội công tác địa bàn xã Tân Lập	1.917	1.917	1.917			1.243	1.243	1.243			65	65	0
4	Đường vào đồn Biên Phòng Suối Lam	30.000	30.000	30.000			1.921	1.921	1.921			6	6	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
5	Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu	10.000	10.000	10.000			0	0	0			0	0	0
	<b>Vốn kéo dài</b>	168	0	0	0	168	75	0	0	0	75	45	0	45
1	Đồn biên phòng Tân Hà	51	0			51	51	0			51	100	0	100
2	Đồn biên phòng Suối Lam	24	0			24	24	0			24	100	0	100
3	Đồn biên phòng Long Phước (847)	93	0			93	0	0			0	0	0	0
<b>XVIX</b>	<b>Chi cục Kiểm lâm</b>	<b>5.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vốn kéo dài</b>	5.017	0	0	0	5.017	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hạng mục trồng cây phân tán tỉnh TN năm 2018-2020	17	0			17	0	0			0	0	0	0
1	Nâng cao năng lực PCCR tỉnh TN giai đoạn 2016-2020 (nguồn DP NSTW 2019 hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện dự án cấp bách về PCCC và BVR năm 2019)	5.000	0	0	0	5.000	0	0		0	0	0	0	0
<b>XX</b>	<b>Tỉnh đoàn Tây Ninh</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.701</b>	<b>1.701</b>	<b>1.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
	<b>Thực hiện dự án</b>	1.814	1.814	1.814	0	0	1.701	1.701	1.701	0	0	94	94	0
1	Cải tạo Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn	1.500	1.500	1.500			1.394	1.394	1.394			93	93	0
2	Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh	314	314	314			307	307	307			98	98	0
<b>XXI</b>	<b>UBND Thành phố</b>	<b>64.618</b>	<b>64.618</b>	<b>64.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Thực hiện dự án</b>	64.618	64.618	64.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh	64.618	64.618	64.618			0	0	0			0	0	0
<b>XXII</b>	<b>UBND huyện Tân Biên</b>	<b>18.219</b>	<b>17.919</b>	<b>17.919</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>17.225</b>	<b>17.189</b>	<b>17.189</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>12</b>
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mở rộng ngã ba thành ngã tư thị trấn Tân Biên	100	100	100			0	0	0			0	0	0
	<b>Thực hiện dự án</b>	17.819	17.819	17.819	0	0	17.189	17.189	17.189	0	0	96	96	0
1	Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025	4.000	4.000	4.000			3.370	3.370	3.370			84	84	0
2	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Chàng riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh	13.819	13.819	13.819			13.819	13.819	13.819			100	100	0
	<b>Vốn kéo dài</b>	300	0	0	0	300	36	0	0	0	36	12	0	12
1	Đề án Qly, PT rừng SX H.Tân Biên gđ 2020-2025	300	0			300	36	0			36	12	0	12
<b>XXIII</b>	<b>UBND huyện Tân Châu</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
	<b>Vốn kéo dài</b>	355	0	0	0	355	155	0	0	0	155	44	0	44
1	BTHT thu hồi đất XD Doanh trại và thao trường ...174	155	0			155	155	0			155	100	0	100

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
2	Đề án Qly, PT rừng SX H.Tân Châu gđ 2020-2025	200	0			200	0	0			0	0	0	0
<b>XXIV</b>	<b>BQL DABTXD Thành phố Tây Ninh</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.671</b>	<b>40.671</b>	<b>40.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	44.500	44.500	44.500	0	0	40.671	40.671	40.671	0	0	91	91	0
1	Đình Hiệp Ninh	3.000	3.000	3.000			1.963	1.963	1.963			65	65	0
2	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát	41.500	41.500	41.500			38.708	38.708	38.708			93	93	0
<b>XXV</b>	<b>BQL DABTXD huyện Tân Biên</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	518	518	518	0	0	518	518	518	0	0	100	100	0
1	Làm đường và đặt cống vào kênh TT3, TT3-2	518	518	518			518	518	518			100	100	0
<b>XXVI</b>	<b>BQL DABTXD huyện Châu Thành</b>	<b>74.800</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>50.626</b>	<b>49.326</b>	<b>49.326</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>100</b>
	<i>Vốn kéo dài</i>	1.300	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	100	0	100
1	NCMR đường từ Huyện đội - Ngã 3 sọ- ĐH 3- ĐH 4	1.300	0			1.300	1.300	0			1.300	100	0	100
	<i>Thực hiện dự án</i>	73.500	73.500	73.500	0	0	49.326	49.326	49.326	0	0	67	67	0
1	Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4	61.000	61.000	61.000			39.897	39.897	39.897			65	65	0
2	Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành	6.000	6.000	6.000			4.429	4.429	4.429			74	74	0
3	Trung tâm VH TT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chỗ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ	6.500	6.500	6.500			5.000	5.000	5.000			77	77	0
<b>XXVI I</b>	<b>BQL DABTXD huyện Tân Châu</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	50.000	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	60	60	0
1	Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244)	50.000	50.000	50.000			30.000	30.000	30.000			60	60	0
<b>XXVI II</b>	<b>BQL DABTXD huyện Dương Minh Châu</b>	<b>34.220</b>	<b>34.220</b>	<b>34.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.102</b>	<b>23.102</b>	<b>23.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Đường ĐH9 giai đoạn 2	300	300	300			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	33.920	33.920	33.920	0	0	23.102	23.102	23.102	0	0	68	68	0
1	Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Lã, Cầu Khởi, Phước Minh	23.920	23.920	23.920			16.624	16.624	16.624			69	69	0
2	Xây dựng công trình văn hóa TTVH TT và Truyền thanh huyện: Hồ bơi huyện; Khán đài; đường Pit sân bóng chuyền	10.000	10.000	10.000			6.478	6.478	6.478			65	65	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
<b>XXVI X</b>	<b>BQL DAĐTXD huyện Gò Dầu</b>	<b>40.505</b>	<b>40.505</b>	<b>40.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh)	450	450	450			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	40.055	40.055	40.055	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	100	100	0
1	Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000			100	100	0
2	Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000			100	100	0
3	Bê tông nhựa đường ngã tư Bến Sắn	55	55	55			0	0	0			0	0	0
<b>XXX</b>	<b>BQL DAĐTXD Thị xã Trảng Bàng</b>	<b>31.969</b>	<b>31.969</b>	<b>31.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.172</b>	<b>25.172</b>	<b>25.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 2	0	0	0			0	0	0			0	0	0
2	Dự án chống ngập và phát triển hạ tầng kỹ thuật thị xã Trảng Bàng giai đoạn 1	500	500	500			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	31.469	31.469	31.469	0	0	25.172	25.172	25.172	0	0	80	80	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1	31.254	31.254	31.254			24.958	24.958	24.958			80	80	0
2	Nâng cấp trung tâm y tế huyện Trảng Bàng	215	215	215			214	214	214			100	100	0
<b>XXXI</b>	<b>BQL DAĐTXD huyện Bến Cầu</b>	<b>8.940</b>	<b>8.876</b>	<b>8.876</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
	<i>Vốn kéo dài</i>	64	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nâng cấp sân vận động huyện Bến Cầu	20	0			20	0	0			0	0	0	0
2	Thành Bảo Long Giang	44	0			44	0	0			0	0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	8.876	8.876	8.876	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	28	28	0
1	Thành Bảo Long Giang	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500			100	100	0
2	Nâng cấp đường 786 (đoạn từ kênh Địa Xù đến đường Xuyên Á)	6.325	6.325	6.325			0	0	0			0	0	0
3	Nâng cấp đường bao thị trấn Bến Cầu (đoạn từ gần cầu Địa Xù đến giáp đường Tiên Thuận 9) giai đoạn 1	51	51	51			0	0	0			0	0	0
<b>XXXI I</b>	<b>BQL DAĐTXD Thị xã Hòa Thành</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	25.300	25.300	25.300	0	0	15.030	15.030	15.030	0	0	59	59	0

[illegible]

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 20/11/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy Tây Ninh giai đoạn 2021-2025	80	80	80			0	0	0			0	0	0
<b>XXX X</b>	<b>Tòa án Nhân dân Tây Ninh</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Thực hiện dự án</i>	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng	3.000	3.000	3.000			0	0	0			0	0	0
<b>XXX XI</b>	<b>Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>XXX XII</b>	<b>Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>HUYỆN QUẢN LÝ</b>	<b>2.300.841</b>	<b>2.276.953</b>	<b>2.045.961</b>	<b>230.992</b>	<b>23.888</b>	<b>1.684.528</b>	<b>1.670.452</b>	<b>1.627.904</b>	<b>42.548</b>	<b>14.076</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>59</b>
<b>1</b>	<b>KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2021</b>	2.045.961	2.045.961	2.045.961			1.627.904	1.627.904	1.627.904			80	80	0
<b>2</b>	<b>VỐN BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO</b>	230.992	230.992		230.992		42.548	42.548		42.548		18	18	0
<b>3</b>	<b>VỐN KÉO DÀI 2020 SANG 2021</b>	23.888	0			23.888	14.076	0			14.076	59	0	59