

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2021
(ĐẾN 30/09/2021)

Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020

Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến 30/09/2021 như sau: Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12=7/2	13=10/5
TỔNG CỘNG (A+B)		5,056,376	4,883,676	4,554,270	329,406	172,700	2,745,106	2,700,518	2,622,456	78,062	44,588	54	55	26
A	TỈNH QUẢN LÝ	2,787,433	2,638,620	2,538,620	100,000	148,813	1,190,946	1,160,047	1,113,121	46,927	30,898	43	44	21
I	Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh	5,737	5,737	5,737	0	0	5,736	5,736	5,736	0	0	100	100	0
	Thực hiện dự án	5,737	5,737	5,737	0	0	5,736	5,736	5,736	0	0	100	100	0
1	Đường 794 đoạn từ ngã ba Cà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 1)	5,737	5,737	5,737			5,736	5,736	5,736			100	100	0
II	Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	78,001	78,001	78,001	0	0	48,655	48,655	48,655	0	0	62	62	0
	Thực hiện dự án	78,001	78,001	78,001	0	0	48,655	48,655	48,655	0	0	62	62	0
1	Hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm cỏ Đông (giai đoạn 1)	77,500	77,500	77,500			48,155	48,155	48,155			62	62	0
2	Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu	432	432	432	0		431	431	431			100	100	0
3	Trạm bơm Long Phước A, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh	69	69	69	0		68	68	68			99	99	0
III	Sở Tài nguyên & Môi trường	60,185	56,827	56,827	0	3,358	1,621	966	966	0	655	3	2	20
	Vốn kéo dài	3,358	0	0	0	3,358	655	0	0	0	655	20	0	20
1	Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai trên DB TN	3,358	0		0	3,358	655	0	0		655	20	0	20
	Thực hiện dự án	56,827	56,827	56,827	0	0	966	966	966	0	0	2	2	0
1	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)	56,827	56,827	56,827			966	966	966			2	2	0
IV	Sở Thông tin và Truyền thông	72,900	72,900	72,900	0	0	46,260	46,260	46,260	0	0	63	63	0
	Chuẩn bị đầu tư	400	400	400			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung	200	200	200			0	0	0			0	0	0
2	Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	200	200	200			0	0	0			0	0	0

Trang 3														
STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
8	Trường TH Tân Phong C, điểm Chót Mạt, Tân Biên	19	19	19			18	18	18			97	97	0
9	Trường TH An Thạnh, điểm ấp Voi, Bến Cầu	24	24	24			23	23	23			96	96	0
10	Trường TH Tiên Thuận C, điểm Bàu Ong, Bến Cầu	24	24	24			23	23	23			96	96	0
11	Trường TH Long Khánh, điểm Long Cường, Bến Cầu	19	19	19			18	18	18			96	96	0
12	Trường TH Tân Lập, điểm Lò Than, Tân Biên	2	2	2			2	2	2			94	94	0
13	Trường TH Thạnh Bình B, điểm Cây Cày, Tân Biên	10	10	10			9	9	9			92	92	0
14	Trường TH Tân Phong A, điểm Bàu Xôm, Tân Biên	19	19	19			19	19	19			100	100	0
15	Trường TH Tân Thạnh, điểm Tân Nam, Tân Biên	17	17	17			17	17	17			98	98	0
16	Trường TH Tân Lập, điểm Nông Trường, Tân Biên	13	13	13			13	13	13			99	99	0
17	Trường TH Hòa Hiệp, điểm Hòa Lợi, Tân Biên	20	20	20			20	20	20			100	100	0
18	Trường TH Thạnh Sơn, điểm Thạnh Nam, Tân Biên	21	21	21			20	20	20			96	96	0
19	Sửa chữa, cải tạo Trường TH huyện Bến Cầu	26	26	26			25	25	25			98	98	0
20	Sửa chữa, cải tạo Trường TH huyện Tân Biên	54	54	54			54	54	54			100	100	0
21	Trường TH Thạnh Bắc A, điểm Xóm Chàm, Tân Biên	17	17	17			17	17	17			98	98	0
22	Trường TH Mỏ Công, điểm Gò Đá, Tân Biên	1	1	1			1	1	1			76	76	0
VII	Sở Y tế	9,554	9,554	9,554	0	0	8,390	8,390	8,390	0	0	88	88	0
	Thực hiện dự án	9,554	9,554	9,554	0	0	8,390	8,390	8,390	0	0	88	88	0
1	Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện tỉnh Tây Ninh	9,500	9,500	9,500			8,390	8,390	8,390			88	88	0
3	Đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở y tế	54	54	54			0	0	0			0	0	0
VIII	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	3,133	2,813	2,813	0	320	2,000	2,000	2,000	0	0	64	71	0
	Vốn kéo dài	320	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Trụ sở làm việc Trung tâm văn hóa Nghệ thuật Tỉnh	320	0			320	0	0			0	0	0	0
	Thực hiện dự án	2,813	2,813	2,813	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	71	71	0
1	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh	2,450	2,450	2,450			1,637	1,637	1,637			67	67	0
2	Tượng đài chiến thắng Junction City	363	363	363			362	362	362			100	100	0
IX	Sở Kế hoạch và Đầu tư	22,000	22,000	22,000	0	0	13,291	13,291	13,291	0	0	60	60	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
14	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT 787B-DT 789	300,000	300,000	300,000			0	0	0			0	0	0
15	Đường Phước Vinh Sóc Thiết Tà Xia	3,506	3,506	3,506			1,939	1,939	1,939			55	55	0
	Vốn kéo dài	130,117	0	0	0	130,117	22,495	0	0	0	22,495	17	0	17
1	Đường 781 đoạn từ ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng đến địa giới tỉnh Bình Dương	17,917				17,917					0	0	0	0
2	Đường Trung Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến QL22B	7,366				7,366					3,299	0	0	45
3	Đường và cầu Bến Cây Ôi	2,680				2,680					1,500	0	0	56
4	Nâng cấp mở rộng ĐT 795	400				400					400	0	0	100
5	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT 787B-DT 789	500				500					415	0	0	83
6	NC, MR ĐT.782-ĐT.784 (đoạn từ ngã ba tuyến tránh QL.22 đến ngã tư Tân Bình)	96,254				96,254					16,882	0	0	18
7	Tiểu dự án BT GPMB-Đường cao tốc Tp.HCM-MBai (TâyNinh)	5,000				5,000					0	0	0	0
XII	BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh	37,589	37,243	37,243	0	346	24,058	23,735	23,735	0	323	64	64	94
	Chuẩn bị đầu tư	1,370	1,370	1,370	0	0	170	170	170	0	0	12	12	0
1	Kênh tiêu suối Ông Hùng	150	150	150			0	0	0			0	0	0
2	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 + 850	200	200	200			60	60	60			30	30	0
3	Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500	100	100	100			55	55	55			55	55	0
4	Nạo vét rạch Gò Suối từ Sông Vàm cò Đông đến cầu Tá Bàng	200	200	200			0	0	0			0	0	0
5	Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753	100	100	100			55	55	55			55	55	0
6	Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300	100	100	100			0	0	0			0	0	0
7	Xây mới chòi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát	50	50	50			0	0	0			0	0	0
8	Nâng cấp, sửa chữa HTCN áp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu	470	470	470			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	35,873	35,873	35,873	0	0	23,565	23,565	23,565	0	0	66	66	0
1	Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng	3,000	3,000	3,000			855	855	855			28	28	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
2	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12A, T12-17	2,300	2,300	2,300			2,162	2,162	2,162			94	94	0
3	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Phước Ninh, xã Phước Minh huyện DMC - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T0-2, T0-3, A4	2,000	2,000	2,000			1,771	1,771	1,771			89	89	0
4	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nông thôn nội đồng 02 kênh tiêu T12-13, T12-16	2,000	2,000	2,000			374	374	374			19	19	0
5	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Tân Phong, xã Mô Công, huyện Tân Biên - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T1, T3	2,200	2,200	2,200			2,200	2,200	2,200			100	100	0
6	Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Bầu Đôn, huyện Gò Dầu-Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T4B, T4B-0, T4B-3	1,700	1,700	1,700			1,531	1,531	1,531			90	90	0
7	Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299	500	500	500			500	500	500			100	100	0
8	Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng	2,000	2,000	2,000			1,700	1,700	1,700			85	85	0
9	Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng	2,000	2,000	2,000			155	155	155			8	8	0
10	Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu	8,500	8,500	8,500			7,392	7,392	7,392			87	87	0
11	Nhà tập thể cho CBNV BQL rừng phòng hộ Dầu Tiếng	132	132	132			132	132	132			100	100	0
12	Nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Chi cục bảo vệ thực vật	67	67	67			67	67	67			99	99	0
13	Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu	1,300	1,300	1,300			1,300	1,300	1,300			100	100	0
14	Xây mới hệ thống cấp nước áp Tân Lâm, xã Tân Hà	1,287	1,287	1,287			1,287	1,287	1,287			100	100	0
15	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước áp Phước Tân, xã Phước Ninh	135	135	135			135	135	135			100	100	0
16	Cụm liên ấp công trình cấp nước xã Ninh Diên (Bến Cừ - Gò Nổi)	228	228	228			228	228	228			100	100	0
17	Kênh tiêu Hội Thành	29	29	29			29	29	29			98	98	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
18	Nâng cấp sửa chữa hệ thống cấp nước áp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên	273	273	273			272	272	272			100	100	0
19	Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc	1,700	1,700	1,700			0	0	0			0	0	0
20	Hàng rào trung tâm Khuyến nông	48	48	48			48	48	48			99	99	0
21	Kênh tiêu T12 - 17	3,300	3,300	3,300			831	831	831			25	25	0
22	Sửa chữa Nhà làm việc Chi cục Kiểm lâm	599	599	599			598	598	598			100	100	0
23	Nâng cấp, sửa chữa Hệ thống cấp nước áp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên	575	575	575			0	0	0			0	0	0
	Vốn kéo dài	346	0	0	0	346	323	0	0	0	323	94	0	94
1	Làm mới và gia cố kênh TN19-1(K1 + 299-K1 +629) +bsung cống	95	0			95	95	0			95	100	0	100
2	Làm mới Cống tiêu luồng K19 +800 kênh chính Tân Hưng	251	0			251	228	0			228	91	0	91
XIII	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh	172,420	172,420	172,420	0	0	86,710	86,710	86,710	0	0	50	50	0
	Chuẩn bị đầu tư	2,600	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DTLS Căn cứ Dương Minh Châu xã Phước Ninh, huyện DMC	200	200	200			0	0	0			0	0	0
2	Tu bổ, tôn tạo DTLS Chiến thắng Tủa Hai-GĐ2	200	200	200			0	0	0			0	0	0
3	Dự án phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ uy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới	200	200	200			0	0	0			0	0	0
4	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao (giai đoạn 2)	200	200	200			0	0	0			0	0	0
5	Chống ngập điểm ngập 140ha tại phường Ninh Thạnh	200	200	200			0	0	0			0	0	0
6	Xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu quốc tế Tân Nam	200	200	200			0	0	0			0	0	0
7	Xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu chính Phước Tân	200	200	200			0	0	0			0	0	0
8	Trường THPT Nguyễn Huệ	100	100	100			0	0	0			0	0	0
9	Trường THPT Nguyễn Trãi	200	200	200			0	0	0			0	0	0
10	Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2)	150	150	150			0	0	0			0	0	0
11	Trường THPT Trần Phú	200	200	200			0	0	0			0	0	0
12	Trường THPT Tân Đông	150	150	150			0	0	0			0	0	0
13	Trường THPT Tân Hưng	150	150	150			0	0	0			0	0	0
14	Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện tỉnh Tây Ninh	150	150	150			0	0	0			0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
25	Trường THPT Tây Ninh	500	500	500			500	500	500			100	100	0
26	Trung tâm truyền hình (phim trường) - Phần khối lượng còn lại	38	38	38			32	32	32			83	83	0
27	Trụ sở làm việc Thủy đội thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh	2,630	2,630	2,630			0	0	0			0	0	0
XIV	Ban QLDA GMS	334,293	328,000	328,000	0	6,293	100,683	94,738	94,738	0	5,945	30	29	94
	<i>Vốn kéo dài</i>	6,293	0	0	0	6,293	5,945	0	0	0	5,945	94	0	94
1	DA phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mêkông	6,293	0			6,293	5,945	0			5,945	94	0	94
	<i>Thực hiện dự án</i>	328,000	328,000	328,000	0	0	94,738	94,738	94,738	0	0	29	29	0
1	Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh	328,000	328,000	328,000			94,738	94,738	94,738			29	29	0
XV	Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng	473	0	0	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	473	0	0	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DA trồng mới 5tr ha rừng - Khu rừng PH Dầu Tiếng	473	0			473	0	0			0	0	0	0
XVI	Công an tỉnh	54,515	54,515	54,515	0	0	33,223	33,223	33,223	0	0	61	61	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1,090	1,090	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	200	200	200			0	0	0			0	0	0
2	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	500	500	500			0	0	0			0	0	0
3	Cải tạo sửa chữa trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát	50	50	50			0	0	0			0	0	0
4	Cải tạo sửa chữa trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài	30	30	30			0	0	0			0	0	0
5	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu	140	140	140			0	0	0			0	0	0
6	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu	170	170	170			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	53,425	53,425	53,425	0	0	33,223	33,223	33,223	0	0	62	62	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
1	Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh	32,025	32,025	32,025			30,000	30,000	30,000			94	94	0
2	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	2,000	2,000	2,000			666	666	666			33	33	0
3	Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	3,500	3,500	3,500			1,230	1,230	1,230			35	35	0
4	Cải tạo, sửa chữa Đoàn Công an Khu kinh tế Mộc Bài thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	900	900	900			356	356	356			40	40	0
5	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh	5,000	5,000	5,000			659	659	659			13	13	0
6	Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng	10,000	10,000	10,000			312	312	312			3	3	0
XVII	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	21,079	21,079	21,079	0	0	11,542	11,542	11,542	0	0	55	55	0
	Chuẩn bị đầu tư	2,600	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng tham mưu	500	500	500			0	0	0			0	0	0
2	Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (GD 2)	1,000	1,000	1,000			0	0	0			0	0	0
3	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 61/Bến Cầu	200	200	200			0	0	0			0	0	0
4	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 40/Châu Thành	200	200	200			0	0	0			0	0	0
5	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 105/Tân Biên	200	200	200			0	0	0			0	0	0
6	Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 1/Tân Châu	200	200	200			0	0	0			0	0	0
7	Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS Tỉnh	300	300	300			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	18,479	18,479	18,479	0	0	11,542	11,542	11,542	0	0	62	62	0
1	Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng	10,000	10,000	10,000			5,611	5,611	5,611			56	56	0
2	Nâng cấp sân nền gạch Terrazzo, sơn P, chống thấm, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 40/Châu Thành	3,000	3,000	3,000			2,261	2,261	2,261			75	75	0
3	Xây dựng mới kho lưu trữ văn thư/Bộ CHQS tỉnh	2,500	2,500	2,500			1,488	1,488	1,488			60	60	0
4	Xây dựng mới nhà làm việc cơ quan Văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	2,500	2,500	2,500			1,779	1,779	1,779			71	71	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
5	Trường bắn Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2)	443	443	443			368	368	368			83	83	0
6	Xây dựng mới nhà nghỉ cán bộ Bộ CHQS tỉnh	36	36	36			35	35	35			97	97	0
XVIII	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	87,868	87,700	87,700	0	168	12,679	12,655	12,655	0	24	14	14	14
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	1,200	1,200	1,200	0	0	150	150	150	0	0	13	13	0
1	Xây dựng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vị trí mới	700	700	700			0	0	0			0	0	0
2	Xây dựng Đồn Biên Phòng cửa khẩu Phước Tân	500	500	500			150	150	150			30	30	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	86,500	86,500	86,500	0	0	12,505	12,505	12,505	0	0	14	14	0
1	Đồn biên phòng Tân Hà	9,000	9,000	9,000			5,803	5,803	5,803			64	64	0
2	Mua sắm thiết bị doanh cụ cơ quan Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh	6,000	6,000	6,000			4,499	4,499	4,499			75	75	0
3	Nhà ở và làm việc cho Đội công tác địa bàn xã Tân Lập	1,500	1,500	1,500			1,243	1,243	1,243			83	83	0
4	Đường vào đồn Biên Phòng Suối Lam	50,000	50,000	50,000			960	960	960			2	2	0
5	Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu	20,000	20,000	20,000			0	0	0			0	0	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	168	0	0	0	168	24	0	0	0	24	14	0	14
1	Đồn biên phòng Tân Hà	51	0			51	0	0			0	0	0	0
2	Đồn biên phòng suối lam	24	0			24	24	0			24	100	0	100
3	Đồn biên phòng Long Phước (847)	93	0			93	0	0			0	0	0	0
XVIX	Chi cục Kiểm lâm	5,017	0	0	0	5,017	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	5,017	0	0	0	5,017	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hạng mục trồng cây phân tán tỉnh TN năm 2018-2020	17	0			17	0	0			0	0	0	0
1	Nâng cao năng lực PCCR tỉnh TN giai đoạn 2016-2020 (nguồn DP NSTW 2019 hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện dự án cấp bách về PCCC và BVR năm 2019)	5,000	0	0	0	5,000	0	0		0	0	0	0	0
XX	Tỉnh đoàn Tây Ninh	1,814	1,814	1,814	0	0	1,052	1,052	1,052	0	0	58	58	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,814	1,814	1,814	0	0	1,052	1,052	1,052	0	0	58	58	0
1	Cải tạo Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn	1,500	1,500	1,500			1,052	1,052	1,052			70	70	0
2	Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh	314	314	314			0	0	0			0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
XXI	UBND Thành phố	66,118	66,118	66,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	66,118	66,118	66,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh	66,118	66,118	66,118			0	0	0			0	0	0
XXII	UBND huyện Tân Biên	18,619	18,319	18,319	0	300	13,819	13,819	13,819	0	0	74	75	0
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mở rộng ngã ba thành ngã tư thị trấn Tân Biên	500	500	500			0	0	0			0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	17,819	17,819	17,819	0	0	13,819	13,819	13,819	0	0	78	78	0
1	<i>Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025</i>	4,000	4,000	4,000			0	0	0			0	0	0
2	<i>Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Chàng riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh</i>	13,819	13,819	13,819			13,819	13,819	13,819			100	100	0
	<i>Vốn kéo dài</i>	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Đề án Qly, PT rừng SX H.Tân Biên gđ 2020-2025	300	0			300	0	0			0	0	0	0
XXIII	UBND huyện Tân Châu	355	0	0	0	355	155	0	0	0	155	44	0	44
	<i>Vốn kéo dài</i>	355	0	0	0	355	155	0	0	0	155	44	0	44
1	BTHT thu hồi đất XD Doanh trại và thao trường ...174	155	0			155	155	0			155	100	0	100
2	Đề án Qly, PT rừng SX H.Tân Châu gđ 2020-2025	200	0			200	0	0			0	0	0	0
XXIV	BQL DAĐTXD Thành phố Tây Ninh	43,000	43,000	43,000	0	0	40,671	40,671	40,671	0	0	95	95	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	43,000	43,000	43,000	0	0	40,671	40,671	40,671	0	0	95	95	0
1	Đình Hiệp Ninh	3,000	3,000	3,000			1,963	1,963	1,963			65	65	0
2	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát	40,000	40,000	40,000			38,708	38,708	38,708			97	97	0
XXV	BQL DAĐTXD huyện Tân Biên	518	518	518	0	0	518	518	518	0	0	100	100	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	518	518	518	0	0	518	518	518	0	0	100	100	0
1	Làm đường và đặt cống vào kênh TT3,TT3-2	518	518	518			518	518	518			100	100	0
XXVI	BQL DAĐTXD huyện Châu Thành	52,300	51,000	51,000	0	1,300	46,486	45,185	45,185	0	1,300	89	89	100
	<i>Vốn kéo dài</i>	1,300	0	0	0	1,300	1,300	0	0	0	1,300	100	0	100

Trang 13														
STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
1	NCMR đường từ Huyện đội - Ngã 3 sọ- ĐH 3- ĐH 4	1,300	0			1,300	1,300	0			1,300	100	0	100
	Thực hiện dự án	51,000	51,000	51,000	0	0	45,185	45,185	45,185	0	0	89	89	0
1	Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4	40,000	40,000	40,000			39,897	39,897	39,897			100	100	0
2	Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành	6,000	6,000	6,000			288	288	288			5	5	0
3	Trung tâm VH TT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chỗ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ	5,000	5,000	5,000			5,000	5,000	5,000			100	100	0
XXVI I	BQL DAĐTXD huyện Tân Châu	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	100	100	0
	Thực hiện dự án	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	100	100	0
1	Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244)	30,000	30,000	30,000			30,000	30,000	30,000			100	100	0
XXVI II	BQL DAĐTXD huyện Dương Minh Châu	40,220	40,220	40,220	0	0	23,097	23,097	23,097	0	0	57	57	0
	Chuẩn bị đầu tư	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Đường ĐH9 giai đoạn 2	300	300	300			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	39,920	39,920	39,920	0	0	23,097	23,097	23,097	0	0	58	58	0
1	Xây dựng khoa kiểm soát bệnh tật - Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu	6,000	6,000	6,000			0	0	0			0	0	0
2	Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Phước Minh	23,920	23,920	23,920			16,624	16,624	16,624			69	69	0
3	Xây dựng công trình văn hóa TTVH TT và Truyền thanh huyện: Hồ bơi huyện; Khán đài; đường Pit sân bóng chuyền	10,000	10,000	10,000			6,473	6,473	6,473			65	65	0
XXVI X	BQL DAĐTXD huyện Gò Dầu	40,450	40,450	40,450	0	0	40,000	40,000	40,000	0	0	99	99	0
	Chuẩn bị đầu tư	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh)	450	450	450			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	40,000	40,000	40,000	0	0	40,000	40,000	40,000	0	0	100	100	0
1	Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát	20,000	20,000	20,000			20,000	20,000	20,000			100	100	0
2	Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh	20,000	20,000	20,000			20,000	20,000	20,000			100	100	0
XXX	BQL DAĐTXD Thị xã Trảng Bàng	28,700	28,700	28,700	0	0	24,958	24,958	24,958	0	0	87	87	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
	Chuẩn bị đầu tư	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 2	1,000	1,000	1,000			0	0	0			0	0	0
2	Dự án chống ngập và phát triển hạ tầng kỹ thuật thị xã Trảng Bàng giai đoạn 1	200	200	200			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	27,500	27,500	27,500	0	0	24,958	24,958	24,958	0	0	91	91	0
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1	27,500	27,500	27,500			24,958	24,958	24,958			91	91	0
XXXI	BQL DAĐTXD huyện Bến Cầu	2,564	2,500	2,500	0	64	2,500	2,500	2,500	0	0	97	100	0
	Vốn kéo dài	64	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nâng cấp sân vận động huyện Bến Cầu	20	0			20	0	0			0	0	0	0
2	Thành Bảo Long Giang	44	0			44	0	0			0	0	0	0
	Thực hiện dự án	2,500	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	2,500	0	0	100	100	0
1	Thành Bảo Long Giang	2,500	2,500	2,500			2,500	2,500	2,500			100	100	0
XXXI I	BQL DAĐTXD Thị xã Hòa Thành	13,200	13,200	13,200	0	0	12,526	12,526	12,526	0	0	95	95	0
	Thực hiện dự án	13,200	13,200	13,200	0	0	12,526	12,526	12,526	0	0	95	95	0
1	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh (giai đoạn 1)	8,200	8,200	8,200			7,873	7,873	7,873			96	96	0
2	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil	5,000	5,000	5,000			4,653	4,653	4,653			93	93	0
XXXI II	Ban quản lý Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc	262	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vốn kéo dài	262	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - Khu rừng VHLS Chàng Riệc	262	0			262	0	0			0	0	0	0
XXXI V	Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát	327	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vốn kéo dài	327	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - Vườn QG Lò gò - Xa mát	327	0			327	0	0			0	0	0	0
XXXV	Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen	1,960	1,847	1,847	0	113	762	762	762	0	0	39	41	0
	Chuẩn bị đầu tư	347	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh	347	347	347			0	0	0			0	0	0
	Thực hiện dự án	1,500	1,500	1,500	0	0	762	762	762	0	0	51	51	0
1	Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh	1,500	1,500	1,500			762	762	762			51	51	0
	Vốn kéo dài	113	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ĐA trồng mới 5tr ha rừng - khu rừng VHLS Núi Bà	113	0			113	0	0			0	0	0	0

STT	Dự án	Kế hoạch vốn					Giải ngân đến 30/09/2021					Tỷ lệ giải ngân %		
		Tổng Cộng	Kế hoạch vốn năm 2021			Vốn kéo dài 2020 sang 2021	Tổng cộng	Kế hoạch vốn 2021			Vốn kéo dài	Tổng cộng	KH Vốn 2021	Vốn kéo dài
			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung			Cộng	KH đầu năm	KH bổ sung				
XXXV I	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026	2,000	2,000	2,000			0	0	0			0	0	0
XXXV II	Hội chữ thập đỏ Tây Ninh	1,350	1,350	1,350	0	0	516	516	516	0	0	38	38	0
	<i>Thực hiện dự án</i>	1,350	1,350	1,350	0	0	516	516	516	0	0	38	38	0
1	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – tỉnh Tây Ninh	1,350	1,350	1,350			516	516	516			38	38	0
XXXV III	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	25,000	25,000	25,000			25,000	25,000	25,000			100	100	0
XXXI X	Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	70,600	70,600	70,600			0	0	0			0	0	0
XXX X	Chưa phân khai	21,307	21,307	21,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương</i>	21,307	21,307	21,307	0	0	0	0				0	0	0
	<i>Phát triển và bảo vệ rừng bền vững</i>	475	475	475			0	0				0	0	0
	<i>Phát triển lâm nghiệp bền vững</i>	8,205	8,205	8,205			0	0				0	0	0
	<i>Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện</i>	12,627	12,627	12,627			0	0				0	0	0
B	HUYỆN QUẢN LÝ	2,268,943	2,245,056	2,015,650	229,406	23,888	1,554,160	1,540,470	1,509,335	31,135	13,690	68	69	57
1	KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2021	2,015,650	2,015,650	2,015,650			1,509,335	1,509,335	1,509,335			75	75	0
2	VỐN BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO	229,406	229,406		229,406		31,135	31,135		31,135		14	14	0
3	VỐN KÉO DÀI 2020 SANG 2021	23,888	0			23,888	13,690	0			13,690	57	0	57

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KHĐT;
- VP Sở (đăng Website);
- Lưu VT, P.TCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**